



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број: 023-88/23  
Датум: 29. јун 2023.године

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) и члана 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 29. јуна 2023. године, доноси

**ОДЛУКУ**

1. Усваја се Извештај о пословању ЈП "Ужице развој" Ужице за 2022. годину са финансијским извештајем који је Надзорни одбор ЈП "Ужице развој" Ужице усвојио Одлуком број 07-220/3 од 12. маја 2023.године.
2. Одлуку доставити ЈП "Ужице развој"Ужице и Градској управи за инфраструктуру и развој.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**Бранислав Митровић**

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: [predsednikskupstine@uzice.rs](mailto:predsednikskupstine@uzice.rs)



Јавно предузеће

„ УЖИЦЕ РАЗВОЈ “ УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141, факс: 031/518-896; web: [www.uerazvoj.uzice.rs](http://www.uerazvoj.uzice.rs) ; e-mail: [office@uerazvoj.uzice.rs](mailto:office@uerazvoj.uzice.rs) ;  
Текући рачун: 160-463019-59 Банка Поштанска штедионица, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

Број: 07- 220/3

Датум: 12.05.2023.године

На основу члана 16 и 29.. Закона о јавним предузећима ( Сл.гласник број: 36/2016) и члана 22. Статута Јавног предузећа “Ужице развој” Ужице, Надзорни одбор Јавног предузећа за саобраћај,урбанизам,управљање путевима и развој“Ужице развој“ Ужице, на седници одржаној дана 12.05.2023.године доноси следећу

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за саобраћај,урбанизам,управљање путевима и развој “Ужице развој” Ужице за 2022.годину

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

После дуже расправе, донета је одлука као у диспозитиву.



НАДЗОРНИ ОДБОР  
Председник

Борђе Топаловић

мастер дипл.инг.за индустријски менаџмент



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И  
РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ  
ЗА 2022. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ  
ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

**ОДРЕДИШТЕ: ВУКОЛЕ ДАБИЋА 1-3**

**КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031-517-919**

**Веб-сајт: [www.uerazvoj.uzice.rs](http://www.uerazvoj.uzice.rs)**

**Е-mail: [office@uerazvoj.uzice.rs](mailto:office@uerazvoj.uzice.rs)**

**ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ**

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112**

**ПИБ: 101500520**

**ЈББК: 62207**

**НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ,  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**Ужице, март 2023.**

## САДРЖАЈ

### I ОПШТИ ДЕО

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ .....	3
2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА .....	3
3. ПРАВНИ ОКВИР.....	3

### II УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

1.1. САОБРАЋАЈ .....	6
1.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА .....	8
1.2.1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА .....	8
1.2.2. РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА - ИЗВОЂАЧ ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ .....	10
1.2.3. ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА .....	11
1.2.4. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА .....	18
1.2.5. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА ...	19
1.2.6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ .....	28
1.3. УРБАНИЗАМ .....	39
1.4. ОБЛАСТ СТАНОГРАДЊЕ И РАЗВОЈА .....	48

III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ .....	49
---------------------------------------	----

IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА .....	50
-------------------------------	----

V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА .....	51
--------------------------	----

VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ.....	52
------------------------------	----

VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА .....	55
--	----

VIII ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ .....	58
---------------------------------	----

IX ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА .....	61
----------------------------	----

## І ОПШТИ ДЕО

### 1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ

**ОСНИВАЧ:** ГРАД УЖИЦЕ

**СЕДИШТЕ:** УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** 4931-ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА  
**МАТИЧНИ БРОЈ:** 07367112

**ПИБ:** 101500520

**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:** МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

### 2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице (у даљем тексту: Предузеће) обавља послове и задатке у оквиру организационих јединица:

- УПРАВА
- СЕКТОР САОБРАЋАЈА, УРБАНИЗМА, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ
- СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

Органи Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице су: Надзорни одбор и Директор, који имају права и обавезе у складу са законом и актима предузећа.

Надзорни одбор има 3 члана, које именује оснивач (2 члана који су представници оснивача и 1-ог члана, представника запослених):

1. Ђорђе Топаловић (Решење I бр. 023-28/21 од 04.03.2021.год.),
2. Лепосава Божић (Решење I бр. 023-28/21 од 04.03.2021.год.),
3. Ружа Пенезић – из реда запослених (Решење I бр. 023-28/21 од 04.03.2021.год.).

ВД директор предузећа је Милош Миливојевић, именован по Решењу I бр. 119-15/22 од 30.06.2022.год.

Извршни директори су Зоран Пејић и Војислава Кнежевић.

### 3. ПРАВНИ ОКВИР

#### 2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Предузећа

Републички ниво:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019),
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021),
- Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, број 104/2016 и 9/2020-др.закон),
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, број 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),
- Закон о путевима („Сл. гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018-др.закон),

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон),
- Закон о регионалном развоју („Сл. гласник РС“, број 51/2009, 30/2010 и 89/2015),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон),
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин. износи, 125/2014 - усклађени дин. износи, 95/2015 - усклађени дин. износи, 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. износи, 104/2016 - др.закон, 96/2017 - усклађени дин. износи, 89/2018 - усклађени дин. износи, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени дин. износи, 126/2020 - усклађени дин. износи, 99/2021 - усклађени дин. износи и 111/2021 - др. закон),
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/2016 и 9/2020-др.закон),
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010),
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018-др. закон и 71/2021),
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон).

#### Локални ниво:

- Одлука о уређењу линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају („Сл. лист града Ужица“, број 5/2005, 11/2007 и 17/2013),
- Одлука о условима и начину поверавања превоза путника у градском и приградском саобраћају („Сл. лист града Ужица“, број 5/2005 и 17/2013),
- Одлука о потребном броју линија у градском и приградском саобраћају (Одлука Градског већа број 344-250/2013 од 28.10.2013.год.),
- Одлука о превозу деце и ученика („Сл. лист града Ужица“, број 2/2016),
- Одлука о бесплатном и регресивном превозу („Сл. лист града Ужица“, број 42/2014 и 42/2016),
- Одлука о комуналном уређењу („Сл. лист града Ужица“, број 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013, 22/2015, 10/2017 и 11/2019).

## **2.2. Националне стратегије у областима деловања Предузећа (саобраћај, урбанизам, управљање путевима, станоградња)**

- Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.године („Сл. гласник РС“, број 64/2015),
- Акциони план за спровођење стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.године (23.децембар 2016.године, Закључак Владе),
- Национална стратегија социјалног становања („Сл. гласник РС“, број 13/2012),

- Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030.године („Сл. гласник РС“, број 47/2019).

### **2.3. Локалне стратегије**

- Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужице до 2030. год. („Сл. гласник РС“, број 5/2013),
- Стратегија локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020. (Акциони план 2012-2016),
- Стамбена стратегија града Ужица 2012-2021.

### **2.4. Стратешки документи просторног и урбанистичког планирања**

- Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.године („Сл. гласник РС“, број 88/2010),
- Регионални просторни план Златиборског и Моравичког округа („Сл. гласник РС“, број 1/2013),
- Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара“ („Сл. гласник РС“, број 100/2010),
- Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“ („Сл. гласник РС“, број 131/2004),
- Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Шарган-Мокра Гора“ („Сл. гласник РС, број 31/2021),
- Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“ („Сл. гласник РС“, број 91/2018),
- Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Златибор“ („Сл. гласник РС“, број 2/2020),
- Просторни план града Ужица („Сл. лист града Ужица“, број 22/2010),
- Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.год. („Сл. лист града Ужица“, број 14/2011).

### **2.5. Друга релевантна стратешка документа**

- Национална стратегија одрживог развоја („Сл. гласник РС“, број 57/2008),
- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара („Сл. гласник РС“, број 33/2012),
- Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године („Сл. гласник РС“, број 3/2017).

Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Ужице развој“ за период 2017. – 2027. године дефинисани су:

- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности;
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа;
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности;
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена комуналних услуга.

## **II УСЛУГЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛАТНОСТИМА**

### **1.1. САОБРАЋАЈ**

У сектору саобраћаја, у области одвијања јавног градског и приградског превоза, спроводе се бројне активности:

-Израда и регистрација редова вожње за летњи и зимски режим (радни дан, субота и недеља) за ЈГПП. Нове линије, корекције, израда статичких елемената линија.

-Вршење надзора над реализацијом реда вожње путем праћења возила коришћењем система GPS/GPRS са модемима уграђеним у сва возила превозника-приватног партнера (контрола извештаја превозника).

-Дефинисање тарифне политике у јавном превозу, тарифних зона и ценовника у превозу.

-Комуникација са превозником у вези организације превоза, реализације, турнуса, измена у извршењу реда вожње итд..

-Штампање карата појединачних и месечних за продају у возилима и на аутобуској станици, вођење залиха и уредно снабдевање превозника потребном количином залиха.

-Штампање легитимација за повлашћене кориснике услуге превоза, ученици основних школа, старија лица и разне категорије особа са инвалидитетом.

-Испостављено 1025 легитимација за ученике основних школа, вршено издавање и овера око 2.500 легитимација за бесплатан превоз за старија лица и особе са инвалидитетом 450 легитимација за регресирани превоз (старији од 65 год. са пензијом од 25.000 до 30.000 динара), вођење евиденција и комуникација са школама, установама и удружењима.

-Давање информација путем медија о функционисању ЈГПП и изменама, истицање редова вожње на местима одређеним за ту намену.

-Евиденција о возном парку превозника, измене, техничка контрола, снабдевање таблама за означавање возила и др..

-Вођење рачуна о оствареним приходима, по возилима, структури продатих карата, по данима, седмично и месечно.

-Контрола карата у возилима ЈГПП, констатовање неправилности и поступање сходно уговору о вршењу превоза (поднето 13 пријава које су проузроковале умањењу месечних рачуна).

-Месечни обрачун укупно пређене километраже возила у систему ЈГПП, контрола вршења реда вожње помоћу система GPS/GPRS и тахографа по потреби, примена казних одредаби (умањења) ради испостављања месечне фактуре за услугу обављања превоза.

-Учешће у изради пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза, пружање услуга пријема и отпреме путника и аутобуса на аутобуској станици у граду Ужицу и аутобуским стајалиштима на територији града Ужица.

-Реализација активности Агенције за безбедност саобраћаја у виду едукације ученика основних и средњих школа са циљем повећања свести о правилном понашању у саобраћају.

-Учешће у изради одлуке о одређивању стајалишта која могу да се користе у међумесном превозу путника на територији града Ужица.

-Учешће у раду Савета за безбедност саобраћаја. Давање мишљења и реализација закључака.

-Учешће у раду комисије за озакоњење објеката и давање мишљења као управљач локалним путевима (сарадња са надлежном градском управом) - 147 објеката.



Финансијски обим реализованог посла:

-Најам система за праћење и позиционирање возила у систему ЈПП Ужице "CVS Mobile" д.о.о. Београд. **374.400,00 динара**

-Штампање аутобуских појединачних и месечних карата за јавни градски превоз, легитимација за кориснике бесплатног превоза и повлашћене категорије, ПВЦ легитимација за контролоре, табли за означавање возилами ПВЦ омота за легитимације -"Папир промет" д.о.о.Ужице. **1.076.400,00 динара**

Услугу јавног градског и приградског превоза вршило је предузеће "Бечеј превоз"ДОО. Према моделу јавно - приватног партнерства са елементима концесије бр. VIII потписан је Јавни Уговор о поверавању обављања делатности јавног линијског превоза путника на територији града Ужица број 404-182/21 од 04.01.2022. године. Услови превоза по Уговору су 152.5 дин./km без ПДВ. На основу члана 20 Основног уговора вршена је промена уговорене цене пређеног km према дефинисаној формули, тако да је од 11.04.2022.год. вршена корекција на 157,49 дин./km без ПДВ, од 01.07.2022.год. вршена корекција на 164,1 дин./km без ПДВ и од 05.09.2022.год. вршена корекција на 169,1 дин./km без ПДВ, која је и тренутна цена пређеног километра за возила у систему ЈТП.

Ред. број	Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2021.год.	Остварено у 2022.год.	Процент %
	2	3	5	6	7=6/5*100
<b>1</b>	<b>Приходи од продаје карата</b>	дин.	<b>61,823,970.00</b>	<b>68,110,060.00</b>	<b>110.17</b>
	Јануар	дин.	4,165,670.00	4,266,190.00	102.41
	Фебруар	дин.	4,817,530.00	5,159,930.00	107.11
	Март	дин.	5,136,430.00	6,299,330.00	122.64
	Април	дин.	4,821,790.00	5,708,790.00	118.40
	Мај	дин.	5,424,580.00	6,069,890.00	111.90
	Јун	дин.	5,566,000.00	5,980,290.00	107.44
	Јул	дин.	4,482,560.00	5,010,550.00	111.78
	Август	дин.	5,019,040.00	5,513,930.00	109.86
	Септембар	дин.	5,187,490.00	5,922,040.00	114.16
	Октобар	дин.	5,287,090.00	6,224,600.00	117.73
	Новембар	дин.	5,767,320.00	5,932,160.00	102.86
	Децембар	дин.	6,148,470.00	6,022,360.00	97.95
<b>2</b>	<b>Пређена километража</b>	km	<b>1,258,847.00</b>	<b>1,266,852.00</b>	<b>100.64</b>
	Јануар	km	95,043.00	94,458.00	99.38
	Фебруар	km	96,315.00	99,696.00	103.51
	Март	km	113,809.00	115,717.00	101.68
	Април	km	105,876.00	104,419.00	98.62
	Мај	km	100,205.00	109,882.00	109.66
	Јун	km	105,218.00	113,465.00	107.84
	Јул	km	100,968.00	93,581.00	92.68
	Август	km	103,684.00	102,286.00	98.65
	Септембар	km	112,123.00	106,124.00	94.65
	Октобар	km	109,645.00	108,400.00	98.86

	Новембар	km	110,294.00	109,975.00	99.71
	Децембар	km	105,667.00	108,849.00	103.01
<b>3</b>	<b>Трошкови пређене километраже / Бечеј превоз /</b>	дин.	<b>166,318,498.75</b>	<b>224,290,012.97</b>	<b>134.86</b>
	Јануар	дин.	12,580,548.90	15,695,388.72	124.76
	Фебруар	дин.	12,636,685.16	16,724,004.00	132.34
	Март	дин.	14,974,233.61	19,411,526.75	129.63
	Април	дин.	13,961,447.56	17,869,745.92	127.99
	Мај	дин.	13,233,907.92	19,035,847.80	143.84
	Јун	дин.	13,875,587.28	19,656,563.13	141.66
	Јул	дин.	13,444,506.03	16,892,306.31	125.64
	Август	дин.	13,775,491.53	18,463,645.86	134.03
	Септембар	дин.	14,810,007.99	19,674,048.24	132.84
	Октобар	дин.	14,431,689.32	20,163,484.00	139.72
	Новембар	дин.	14,650,060.03	20,456,449.75	139.63
	Децембар	дин.	13,944,333.42	20,247,002.49	145.20

	<b>1.1. САОБРАЋАЈ</b>	<b>225.740.812,97</b>
--	-----------------------	-----------------------

## **1.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА**

Послови из делокруга управљања путевима у 2022.години су реализовани кроз бројне активности, у складу са законским обавезама Предузећа, као управљача јавним путевима су се сводили на следеће активности:

### **1.2.1.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА**

Циљ ових активности је да се створе предуслови за несметано и безбедно одвијање свих саобраћајних токова, као и за унапређење целокупног саобраћајног система.

Током целе године одржавање обухвата:

- спровођење плана саобраћајне сигнализације града Ужица,
- одржавање зелених површина трупа пута,
- одржавање трупа пута и система одводњавања,
- одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање, замена, поправка, исправљање и репарација знакова),
- утврђивање потребног броја саобраћајних знакова и стубова и њихова монтажа.

Током 2022.године, у оквиру летњег одржавања уговореног са ЈКП „Нискоградња“, изведени су радови у оквиру следећих послова:

- асфалтирање градских улица и путева,
- пресвлачење дела саобраћајница,
- ојачање коловозне конструкције,
- крпљење после изведених радова локалних и републичких ЈКП И ЈП на својим инсталацијама,
- остали радови по указаној потреби, ситуацији на терену и издатим налозима.

### Преглед извршених радова

Ред. број.	Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2021. год.	Остварено у 2022. год.	Процент %
	2	3	5	6	7=6/5*100
1	пресвучено асфалтом	m <sup>2</sup>	25,417.00	36,251.00	142.63
2	окрпљено асфалтом	m <sup>3</sup>	10,118.35	4,946.00	48.88
3	шлемање	t	802.90	1,133.00	141.11
4	насипање и испорука јаловине	m <sup>3</sup>	13,094.00	23,422.00	178.88
5	уградња ивичњака	m	625.00	768.00	122.88
6	испоручено и уграђено бетона	m <sup>3</sup>	1,911.50	1,113.50	58.25
7	уградња цеви за пропусте	m	38.00	476.00	1,252.63
8	израда бетонских гредица	m	72.00	9.80	13.61
9	санација шахтова	ком.	43.00	101.00	234.88
10	израда решетки	ком.	15.00	13.00	86.67
11	рад машина	сат	3,414.00	4,544.00	133.10

Одржавање у зимском периоду, је дефинисано Програмом зимског одржавања, који се усаглашава почетком сваке зимске сезоне са ЈКП “Нискоградња”, и оно обухвата:

- чишћење снега и леда на саобраћајницама - 58 km улица и 152 km путева
- осипање сољу и ризлом улица и путева - укупно 210 km.
- остале радове по потреби, ситуацији на терену узроковано временским условима.

Током 2021.године, у оквиру зимског одржавања улица и путева на територији града Ужица, преко ЈКП "Нискоградња" ангажоване су машине и радници.

### Табеларни приказ ангажовања механизације и радника.

Ред. број.	Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2021. год.	Остварено у 2022. год.	Процент %
	2	3	5	6	7=6/5*100
1	камиони	сат	2,171.00	2,114.00	97.37
2	касион на превозу ризле	сат	196.50	196.00	99.75

3	ривал	сат	825.50	734.00	88.92
4	комбинована машина	сат	123.50	663.00	536.84
5	грејдер	сат	56.00	386.00	689.29
6	УЛТ	сат	510.50	847.00	165.92
7	радници	сат	30,860.50	26,052.00	84.42
8	трактор	сат	1,094.00	1,035.00	94.61
9	ризле	t	2,289.56	6,152.00	268.70
10	со	t	690.00	1,150.00	166.67

<b>1.2.1.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА (без већег обима)</b>	<b>345,990,602.65</b>
---	-----------------------

### 1.2.2. РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА - ИЗВОЂАЧ ЈКП „НИСКОГРАДЊА“

ЈП „Ужице развој“ Предузеће је вршило стручни надзор над радовима, а инвеститор је био Град Ужице.

ЈП „Ужице развој“ је било надзор на овима радовима а инвеститор Град Ужице :  
Радови већег обима који су преко годишњег уговора са ЈКП "Нискоградња" изведени и финансирани са ове позиције:

Редни број	Путни правци / Општина / Месна заједница /	дин.
1	Улица Моравска - Севојно 2380,00 m <sup>2</sup>	4,430,000.00
2	Пут ка кући Пурише Пантића - Севојно 670,00 m <sup>2</sup>	1,296,000.00
3	Поточање - Крвавци - Злакуса 8242,00 m <sup>2</sup>	16,553,425.00
4	Улица цара Душана - Севојно 2100,00 m <sup>2</sup>	3,527,100.00
5	Улица Светог Николаја - Севојно 806,00 m <sup>2</sup>	1,588,000.00
6	Велики парк - Центар 1420,00 m <sup>2</sup>	1,820,000.00
7	Стара цада пут -Грнава 2017,00 m <sup>2</sup>	5,090,000.00
8	Улица Крцунова 2260,00 m <sup>2</sup> - Теразије	5,298,000.00
9	Улица Пожешка - Турица 870,00 m <sup>2</sup>	1,656,000.00
10	Стапари – Јасике - Стара железничка пруга – Стапари 721,00 m <sup>2</sup>	1,498,000.00
11	Паркинг Међај - Центар 1905,00 m <sup>2</sup>	6,883,000.00
12	Попова вода - Качер 1345,00 m <sup>2</sup>	3,121,000.00
13	Улица Моравска - Севојно 1228,00 m <sup>2</sup>	2,485,000.00
14	Улица Проте М. Смиљанића - Крчагово 1568,00 m <sup>2</sup>	3,194,000.00

15	Улица Милешевска – Турица 974,00 m <sup>2</sup>	2,013,000.00
16	М. Бојића – Теразије 1288,00 m <sup>2</sup>	2,335,000.00
17	Златиборска – Центар 1965,00 m <sup>2</sup>	4,352,000.00
18	Београдска – Росуље 2412,00 m <sup>2</sup>	6,508,000.00
19	Рибашевина - Ђокићи - Божићи 617,00 m <sup>2</sup>	1,710,000.00
20	Биоска - потоци- брда 1650,00 m <sup>2</sup>	2,608,000.00
21	Биоска засеок Рогићи 1060,00 m <sup>2</sup>	1,780,000.00
22	Луново село - центар 2750,00 m <sup>2</sup>	5,560,000.00
23	Буар - Спасовњача пут 5527,00 m <sup>2</sup>	10,107,000.00
24	Улица Иве Андрића – Турица 697.60 тона	9,950,000.00
25	Плато О.Ш. Крвавци – Крвавци 812,00 m <sup>2</sup>	1,630,000.00
26	Улица Златарска – Пора 833,00 тона	9,680,000.00
27	Улица Солунска - Царина 71 тона	1,667,000.00
28	Поточање - Јовичићи 768 m <sup>2</sup>	1,642,000.00
29	Улица Јеловогорска – Пора 641,00 m <sup>2</sup>	4,410,000.00
30	Плато зелена пијаца (набавка асфалта) 378,00 тона	4,810,000.00
31	Кошута – Поточање	3,130,000.00
32	Улица Светозара Марковића – Пора	5,971,000.00
33	Пут Маринковићи – Равни	1,272,000.00
34	Улица Александра Вучковића – Севојно	11,700,000.00
35	Тротоар Раднички батаљон - Теразије	1,760,000.00
36	Горјани-Шибалићи- Јаљићи 2105,00 m <sup>2</sup>	3,347,000.00
<b>1.2.2.</b>	<b>УКУПНО РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА</b>	<b>156,381,525.00</b>

### 1.2.3.ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА

Активност се реализује током целе године у складу са годишњим уговором са ЈКП „Нискоградња“. У оквиру ње се обављају и додатни послови одржавања улица и путева, ван годишњег уговора.

Током целе године одржавање улица и путева обухвата и послове који се не изводе преко годишњег уговора са ЈКП "Нискоградња", већ су то и радови:

-	Одржавање трупа пута и система одводњавања	
	Завршено одржавање трупа пута и система одводњавања. Извођач РИП "Ураган" Ужице. Позиција подразумева машинско и ручно чишћење наноса и осулина са коловоза и машинско и ручно чишћење берми ригола и уређење банкина.	791,280.00
-	Одржавање зелених површина трупа пута	
	Завршено одржавање зелених површина трупа пута. Извођач РИП "Ураган" Ужице. Покошено 94990,00 m <sup>2</sup>	1,196,874.00
-	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање знакова, радни сати на монтажи, демонтажи, чишћењу, исправљању и окретању саобраћајних знакова).	
	Постављено 225 саобраћајних знакова уз употребу опреме за сечење и разбијање асфалта, 178 саобраћајних знакова у земљаној подлози, утрошено 526 сати рада на монтажи, демонтажи, исправљању, окретању и чишћењу знакова. Извођач „Марк интегра“ доо Расна.	1,419,336.00
-	Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације (са набавком потребне количине беле и жуте боје и „хладне пластике“). Урађено 4.536 m <sup>2</sup> пешачких прелаза и зауставних линија, 422 m <sup>2</sup> стрелица, 1.188 m <sup>2</sup> аутобуских стајалишта, 30 m <sup>2</sup> такси стајалишта, 396 m <sup>2</sup> школа, 680 m паркинг места, 67.880 m уздужне линије и 220 m <sup>2</sup> пешачких прелаза хладном пластиком. Извођач „Марк интегра“ доо Расна.	5,350,800.00
-	Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације. Извођач „Светломатик“ доо Ужице (годишњи уговор од 17.03.2022. год., за период март 2022. - фебруар 2023. год.).	2,998,140.00
-	Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме, и то: 164 знака, 125 стуба, путоказних табли 6,6 m <sup>2</sup> , 7 вертикалних запрека и 26 огледала. Добављач „Боја“ доо Сомбор.	1,256,291.51
-	Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева-партија 1“. Извођач ГПР „Борко Масал“ за износ од 2.044.500,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ „Дрежник“ – 373.800,00 динара, - МЗ „Равни“ - 1.472.100,00 динара, - МЗ „Скржути“ - 198.600,00 динара.	2,044,500.00
-	Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева-партија 2“. Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 2.095.770,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ „Злакуса“ - 596.760,00 динара, - МЗ „Горјани“ - 1.499.010,00 динара.	2,095,770.00

*Извештај о раду ЈП „Ужице развој“ Ужице за 2022. год.*

-	Окончани су радови на „Раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева-партија 3“. Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 2.631.480,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ „Стапари“ - 576.000,00 динара, - МЗ „Врутци“ - 446.040,00 динара, - МЗ „Биоска“ - 967.920,00 динара, - МЗ „Волујац“ - 641.520,00 динара.	2,631,480.00
-	Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева-партија 4“. Извођач СТЗАР „Букарчић“ за износ од 1.167.600,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ „Каран“ – 772.800,00 динара, - МЗ „Дубоко“ - 394.800,00 динара.	1,167,600.00
-	Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 1“. Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 284.760,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ „Крвавци“ – 145.020,00 динара, - МЗ „Луново Село“ – 139.740,00 динара.	284,760.00
-	Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 2“. Извођач СТЗАР „Букарчић“ за износ од 270.000,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ „Каран“ – 270.000,00 динара.	270,000.00
-	Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 3“. Извођач СТЗАР „Букарчић“ за износ од 327.600,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ „Равни“ - 147.600,00 динара, - МЗ „Скржути“ - 39.600,00 динара, - МЗ „Љубање“ - 39.600,00 динара, - МЗ „Никојевићи“ - 100.800,00 динара.	327,600.00
-	Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 4“. Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 1.538.040,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ „Биоска“ – 652.680,00 динара, - МЗ „Стапари“ – 447.960,00 динара, - МЗ „Волујац“ – 384.600,00 динара, -МЗ „Врутци“ - 52.800,00 динара.	1,538,040.00
-	Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 5“. Извођач СТЗАР „Букарчић“ за износ од 298.800,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ „Волујац“ – 298.800,00 динара.	298,800.00

-	Уговорени су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 1“. Извођач СТЗАР „Букарчић“ за износ од 592.800,00 динара са ПДВ.	
-	Уговорени су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 2“. Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 576.000,00 динара са ПДВ.	
	Уговорени су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 3“. Извођач ГПР „Борко Масал“ за износ од 623.040,00 динара са ПДВ.	
-	Уговорени су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 4“. Извођач РИП „Ураган“ за износ од 2.388.000,00 динара са ПДВ.	
-	Уговорени су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 5“. Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 708.000,00 динара са ПДВ.	
-	Окончани су радови „Рад машина на зимском одржавању путева“ за 2022.г. Извођач РИП „Ураган“ за износ од 3.345.840,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ „Биоска“ - 1.855.434,00 динара, - МЗ „Стапари“ - 965,224,00 динара, - МЗ „Волујац“ - 525.182,00 динара.	3,345,840.00
-	Окончани су радови на „Изради и поправци потпорних зидова-партија 1“. Извођач ГР „Шарган 2014“ за износ од 2.987.673,60 динара са ПДВ. Од већих објеката реализовано: - зид на путу за Ћосиће у Волујцу – 1.162.910,40 динара, - зид на путу Десна река у Волујцу – 577.904,40 динара, - зидови Ул. Шабачка – 920.970,00 динара, - рампа за ученика са инвалидитетом у ОШ „Нада Матић“ – 183.222,00 дин., - више мањих гредица и др. радова по граду.	2,987,673.60
-	Окончани су радови на „Изради и поправци потпорних зидова-партија 2“. Извођач ГР „Шарган 2014“ за износ од 3.985.795,20 динара са ПДВ. Од већих објеката реализовано: - зид Ул. Танаска Рајића – 945.369,60 динара, - зид касарна – 897.360,00 динара, - зидови Ул. Филипа Вишњића – 543.044,40 динара, - зид Ул. Жупана Брајана – 315.439,20 динара, - више мањих гредица и др. радова по граду.	3,985,795.20



-	<p>Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 1.                  Извођач ГПР „МАТ-КОП“ Бела Земља за износ од 1.821.720,00 динара са ПДВ. Укупно испоручено 1598 m<sup>3</sup> јаловине, и то по МЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МЗ „Дрежник“ – 400 m<sup>3</sup> – 456.000,00 динара,</li> <li>- МЗ „Љубање“ – 250 m<sup>3</sup> – 285.000,00 динара,</li> <li>- МЗ „Равни“ – 350 m<sup>3</sup> – 399.000,00 динара,</li> <li>- МЗ „Никојевићи“ – 398 m<sup>3</sup> – 453.720,00 динара ,</li> <li>- МЗ „Скржути“ – 200 m<sup>3</sup> – 228.000,00 динара.</li> </ul>	1,821,720.00
-	<p>Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 2.                  Извођач ГПР „МАТ-КОП“ Бела Земља за износ од 2.658.720,00,00 динара са ПДВ. Укупно испоручено 2240 m<sup>3</sup> јаловине, и то по МЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Г.О. „Севојно“ – 740 m<sup>3</sup> – 876.720,00 динара,</li> <li>- МЗ „Злакуса“ – 200 m<sup>3</sup> – 237.600,00 динара,</li> <li>- МЗ „Буар“ – 300 m<sup>3</sup> – 356.400,00 динара,</li> <li>- МЗ „Бела Земља“ – 250 m<sup>3</sup> – 297.000,00 динара,</li> <li>- МЗ „Качер“ – 250 m<sup>3</sup> – 297.000,00 динара,</li> <li>- МЗ „Крвавци“ – 250 m<sup>3</sup> – 297.000,00 динара,</li> <li>- МЗ „Горјани“ – 250 m<sup>3</sup> – 297.000,00 динара.</li> </ul>	2,658,720.00
-	<p>Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 3.                  Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 2.956.800,00 динара са ПДВ. Укупно испоручено 2240m<sup>3</sup> јаловине, и то по МЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МЗ „Биоска“ – 266 m<sup>3</sup> – 351.120,00 динара,</li> <li>- МЗ „Стапари“ – 435 m<sup>3</sup> – 574.200,00 динара,</li> <li>- МЗ „Кремна“ – 252 m<sup>3</sup> – 332.640,00 динара,</li> <li>- МЗ „Гостиница“ – 435 m<sup>3</sup> – 574.200,00 динара,</li> <li>- МЗ „Волујац“ – 498 m<sup>3</sup> – 657.360,00 динара,</li> <li>- МЗ „Мокра Гора“ – 72 m<sup>3</sup> – 95.040,00 динара,</li> <li>- МЗ „Вруци“ – 282 m<sup>3</sup> – 372.240,00 динара.</li> </ul>	2,956,800.00
-	<p>Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 4.                  Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 2.112.000,00 динара са ПДВ. Укупно испоручено 1270 m<sup>3</sup> јаловине, и то по МЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МЗ „Рибашевина“ – 245 m<sup>3</sup> – 409.200,00 динара,</li> <li>- МЗ „Каран“ – 366 m<sup>3</sup> – 637.920,00 динара,</li> <li>- МЗ „Трнава“ – 242 m<sup>3</sup> – 397.440,00 динара,</li> <li>- МЗ „Дубоко“ – 227 m<sup>3</sup> – 368.640,00 динара,</li> <li>- МЗ „Луново Село“ – 190 m<sup>3</sup> – 298.800,00 динара.</li> </ul>	2,112,000.00

-	<p>Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама града – партија 1“.</p> <p>Извођач РИП „Ураган“ за износ од 2.309.034,60 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- део радова на поправци моста у Равнима,</li> <li>- део радова на поправци пута Јелова гора-Кадињача.</li> </ul>	2,309,034.60
-	<p>Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 2“.</p> <p>Извођач ГР „Тим-градња УЕ“ за износ од 1.820.790,84 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Потпорни зид Ул. Радована Драговића,</li> <li>- Потпорни зид Волујац,</li> <li>- Потпорни зид Златиборска 10,</li> <li>- Поправка и израда више решетки по граду,</li> <li>- Поправка и израда више комада огласних табли.</li> </ul>	1,820,790.84
-	<p>Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 3“.</p> <p>Извођач ГР „Тим-градња УЕ“ за износ од 2.033.161,08 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Израда ограде око игралишта на Ибишевом гувну,</li> <li>- Поправка више решетки по граду,</li> <li>- Израда рампе за лице са инвалидитетом у Улици Николе Пашића,</li> <li>- Израда ограде око чилера у студентском дому у Крчагову,</li> <li>- Део радова на бетонирању степеништа на Плажи.</li> </ul>	2,033,161.08
-	<p>Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 4“.</p> <p>Извођач ГР „Тим-градња УЕ“ за износ од 2.003.447,88 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бетонирање платоа код скакаонице на Градској плажи,</li> <li>- Израда платоа и степеница код школе у Луновом Селу,</li> <li>- Израда потпорног зида у Улици Алексе Шантића.</li> </ul>	2,003,447.88
-	<p>Делимично су окончани радови на „Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима - партија 1 (5)“. Извођач РИП „Ураган“.</p> <p>Уговорено за 1.683.180,00 динара са ПДВ, реализовано за 1.315.516,80 динара са ПДВ, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Радови на поправци пута Јелова гора-Кадињача.</li> </ul>	1,315,516.80
-	<p>Делимично су окончани радови на „Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима - партија 2 (6)“. Извођач РИП „Ураган“.</p> <p>Уговорено за 1.611.660,00 динара са ПДВ, реализовано за 865.800,00 динара са ПДВ, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Радови на поправци више решетки по граду,</li> <li>- Испорука бетона за радове код школе на Чаковини,</li> <li>- Радови на поправци пута у Врутцима.</li> </ul>	865,800.00

–	<p>Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 1“. Извођач РИП „Ураган“ за износ од 2.516.814,00 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Део радова на поправци моста у Равнима,</li> <li>- Део радова на поправци пута Јелова гора-Кадинача.</li> </ul>	2,516,814.00
–	<p>Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 2“. Извођач РИП „Ураган“ за износ од 2.275.137,12 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Израда кишне канализације у Крвавцима,</li> <li>- Припрема-измештање инсталација у Метохијској улици,</li> <li>- Поправка пута Јелова гора-Кадинача.</li> </ul>	2,275,137.12
–	<p>Окончани су радови на „Извођење радова на поправкама малог обима на јавним површинама Града – партија 3“. Извођач РИП „Ураган“ за износ од 2.349.989,28 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Део радова на поправци моста у Равнима,</li> <li>- Део радова на поправци пута Јелова гора-Кадинача.</li> </ul>	2,349,989.28
–	<p>Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 4“. Извођач РИП „Ураган“ за износ од 2.276.525,40 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкција степеништа испод магистрале ка новој пошти,</li> <li>- Поправка пута за Тодоровиће у Луновом Селу,</li> <li>- Део радова на поправци пута Јелова гора-Кадинача.</li> </ul>	2,276,525.40
–	<p>Извршени су радови на набавци и испоруци бетона по МЗ. Извођач РИП „Ураган“ преко уговора за набавку и испоруку бетона за укупан износ од 4.963.080,00 динара са ПДВ. По МЗ испоручено укупно 397,5 m<sup>3</sup> бетона, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МЗ „Крчагово“ – 34 m<sup>3</sup> – 424.320,00 динара,</li> <li>- МЗ „Теразије“ – 11,5 m<sup>3</sup> – 143.520,00 динара,</li> <li>- МЗ „Царина“ – 72 m<sup>3</sup> – 899.040,00 динара,</li> <li>- МЗ „Росуље“ – 108 m<sup>3</sup> – 1.347.840,00 динара,</li> <li>- МЗ „Центар“ – 72 m<sup>3</sup> – 899.280,00 динара,</li> <li>- МЗ „Турица“ – 48 m<sup>3</sup> - 599.040,00 динара,</li> <li>- ГО „Севојно“ – 10 m<sup>3</sup> - 125.400,00 динара,</li> <li>- МЗ „Липа“ – 20 m<sup>3</sup> - 249.600,00 динара,</li> <li>- МЗ „Мокра Гора“ – 9 m<sup>3</sup> - 112.800,00 динара,</li> <li>- МЗ „Врутци“ - манастир Рујан – 13 m<sup>3</sup> - 162.240,00 динара.</li> </ul>	4,963,080.00

-	<p>Делимично су завршени радови по уговору за „Одржавање градских површина обложених каменим и бетонским плочама, израда и одржавање стубића и гелендера, репарације, монтаже и демонтаже тезги за уличну продају у 2022. години“. Извођач ЈП „Стан“ за уговорени износ од укупно 7.000.000,00 динара са ПДВ. Од тога реализовано 3.591.301,45 динара са ПДВ. Од објеката је урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поправка камених плоча на Тргу,</li> <li>- Поправка стакла и окна лифта на Плажи,</li> <li>- Израда више гелендера и стубића по граду,</li> <li>- Поправка оштећеног објекта у Коштици,</li> <li>- Поправка степеништа на платоу код „Шаруље“,</li> <li>- Израда ограде око игралишта у Крцуновој.</li> </ul>	3,591,301.45
-	<p>Завршена је набавка горива за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама по уговору из 2021. год. Извођач радова „Дуда инвест“ Београд за износ 1.821.380,00 дин.. У 2022. години преузето 2.278,89 литара горива за износ од 387.165,82 динара.</p>	385,165.82
-	<p>У току радови по уговору о набавци горива за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама по уговору из 2022. год. за испоруку 13.500 литара еуродизела. Извођач радова „Дуда инвест“ Београд за износ 2.943.054,00 динара са ПДВ.</p>	2,943,054.00
-	<p>Завршена је набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама. Извршена је набавка 15 чистача снега ширине 2,4 m. Извођач радова Аутопревозник и ЗР Теза Милоје Петровић предузетник за износ 1.296.000,00 динара са ПДВ.</p>	1,296,000.00
<b>1.2.3.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА</b>	<b>76,484,638.58</b>
<b>1.2.4.</b>	<b>ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА</b>	
-	<p>Окончани радови на изградњи паркинга на месту срушене поште. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 3.478.656,00 динара са ПДВ. Урађено 1.640 m<sup>2</sup> асфалта.</p>	3,478,656.00
-	<p>Завршено је асфалтирање дела пута Вуловићи-Сеча у МЗ „Равни“, као веза са Општином Ариље. Урађено 400 m<sup>1</sup> или 1230 m<sup>2</sup> асфалта. Извођач РИП „Ураган“ за износ од 2.870.040,00 динара са ПДВ.</p>	2,870,040.00
-	<p>Окончани радови на изградњи паркинга на Међају на месту старог „бувљака“. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 2.039.712,00 динара са ПДВ. Урађено 550 m<sup>2</sup> асфалта.</p>	2,039,712.00
-	<p>Окончани радови на уређењеу паркинга код Потпећке пећине по уговору из 2022. године, П=600 m<sup>2</sup>. Извођач радова ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ Ужице за укупан износ од 1.213.320,00 са ПДВ.</p>	1,213,320.00

-	Окончани су радови на изградњи паркинга изнад диспанзера за мајку и дете, по Уговору из 2022. године, П=300 m <sup>2</sup> . Извођач Г.П.Р. „ЋУМУР“ - Севојно за укупан износ од 1.129.560,00 динара са ПДВ.	1,129,560.00
-	Окончани радови на „Изградњи путне инфраструктуре Стапарска бања“, по уговору из 2022.године. Извођач радова „ТРАНС-КОП“ Д.О.О. Чајетина за укупан износ од 5.872.362,00 динара БЕЗ ПДВ. Л = 1110 m, П = 3330 m <sup>2</sup>	5,872,362.00
-	Уговорени су радови на реконструкцији степеништа у Основној школи „Стари град“. Извођач је Душан Попадић ПР Грађевинска радња ПОП Ужице за износ од 1.956.600,00 динара.	
-	Завршени су радови на санацији путних праваца у МЗ „Горјани“.Извођач ГР „ЕТНО МОНТ“ Крвавци, Ужице за износ од 1.996.500,00 динара без ПДВ.	1,996,500.00
-	Завршени су радови на реконструкцији Улице Иве Андрића, на потезу од Улице Станоја Главаша до моста на Волујачком потоку, у дужини од 450 m. Реконструисано је 2.566 m <sup>2</sup> коловоза и 566 m <sup>2</sup> тротоара. Извођач је ЈКП „Нискоградња“ за износ од 9.299.586,00 динара.	9,299,586.00
-	Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре по уговору из 2022. године у Севојну. Све финансира Град.Извођач ГПР „Ћумур“ за укупан износ од 5.625.978,00 динара). Урађено: - Карацића лука, средина л=640 m, -Аксентијевићи, средина л=400 m.	5,625,978.00
	<b>1.2.4. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА ЗАВРШЕНО</b>	<b>33,525,714.00</b>
<b>1.2.5.</b>	<b>ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА</b>	

<b>1</b>	<b>МЗ ВОЛУЈАЦ</b>	
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Волујац“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.084.400,00 динара са ПДВ, све реализовано у 2022. години. Од тога Град 1.396.548,00 динара, а МЗ 687.852,00 дин. Укупно урађено 1140 m <sup>2</sup> асфалта, и то: -Кнежевићи-Челиковићи л=65 m1, П=165 m <sup>2</sup> , - Полимчевића рампа-Челиковића брдо л=65 m1, П=165 m <sup>2</sup> , - Гачићи-Јешићи л=65 m1, П=165 m <sup>2</sup> , - Кадињача-Панићи л=45 m1, П=115 m <sup>2</sup> , - Десна река-Ђуричићи л= 65 m1, П=165 m <sup>2</sup> , - Разбијени мост-Старчевићи л= 65 m1, П=165 m <sup>2</sup> , - Антонијевићи-Бошковићи л= 80 m1, П=200 m <sup>2</sup> .	2,084,400.00

	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Волујац“ по уговору из 2022. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“, за укупан износ од 2.376.000,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.591.920,00 динара са ПДВ, а МЗ 784.080,00 дин. са ПДВ. Укупно урађено 482 m1, П= 1155 m<sup>2</sup>, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кнежевићи-Челиковићи л=55 m1, П=137 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Челиковића рампа-Челиковића брдо л=80 m1, П=190 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Ћосићи-Петко Јовановић л=80 m1, П=190 m<sup>2</sup>,</li>   <li>- Гувнина-М.Голубовић л=80 m1, П=190 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Шеварија-М.Ранковић л=27 m1, П=68 m<sup>2</sup>,</li>   <li>- Десна река-Ђуричићи л=80 m1, П=190 m<sup>2</sup>,</li>   <li>- Антонијевићи-Бошковићи л=80 m1, П=190 m<sup>2</sup>.</li> </ul>	2,376,000.00
<b>2</b>	<b>МЗ ЛУНОВО СЕЛО</b>	
	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Луново Село“ по уговору из 2022. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.490.600,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.668.702,00 динара , а МЗ 821.898,00 дин. Урађено П= 1380 m<sup>2</sup>, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пут гробље - кућа Петровић Влада л=90 m1, П=230 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут ка кући Младена Петровића - Стара школа л=90 m1, П=230 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут Превија - Кућа Мире Цвијовић л=90 m1, П=230 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут Јамурине - кућа Драгана Николића л=90 m1, П=230 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут Дивљака – Тодоровићи л = 90 m1, П = 230 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут Радуке – Марковићи л = 90 m1, П = 230 m<sup>2</sup>.</li> </ul>	2,490,600.00
	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Луново Село“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.511.786,24 динара са ПДВ. У 2022. години реализовано 502.440,00 динара са ПДВ. Од тога Град 336.634,80 динара, а МЗ 165.805,20 дин. са ПДВ. Укупно урађено 116 m1, П=290 m<sup>2</sup>, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пут Луке-кућа Тома Вукадиновића л=116 m1, П=290 m<sup>2</sup>.</li> </ul>	502,440.00
<b>3</b>	<b>ГО СЕВОЈНО</b>	
	<p>Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у Севојну (уговор из 2022. године) али није се реализовало.Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 3.342. 624,00 динара. Од тога Град 2.239. 558,08 динара, а Г.О. Севојно 1.003.065,92 дин. Уговорени путеви су:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- крак Гајеви - Видино брдо л=170 m,</li> <li>-Младово - Раковићи л=60 m,</li> <li>-крак Браће Николић л=150 m,</li> <li>-крак Крсте Смиљанића л=50 m,</li> <li>-крак Дунавске л=200 m.</li> </ul>	

	<p>Завршени су радови на изградњи преосталих улица у Севојну по уговору из 2021. године (2021. урађене две улице). Током 2022. год. урађена су и остала 4 пута из Уговора (Нискоградња), и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-крак Деспота Стефана л= 60 m , П= 200 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Гај-Скоковићи л=200 m, П= 550 m<sup>2</sup>,</li> <li>-Гајеви -К. Савић л=200 m, П= 500 m<sup>2</sup>,</li> <li>-крак Б. Чолић л=40 m, П= 125 m<sup>2</sup>,</li> </ul> <p>Укупна вредност у 2022.г. износи 2.396.919,00 дин., од тога Град 1.605. 935,73, а Г.О. „Севојно“ 790. 983,27 дин..</p>	2,396,919.00
<b>4</b>	<b>МЗ КРЧАГОВО</b>	
<b>5</b>	<b>МЗ РИБАШЕВИНА</b>	
	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Рибашевина“ по уговору за 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.829.940,08 динара са ПДВ. Од тога Град 1.896.059,85 динара, а МЗ 933.880,23 динара.</p> <p>Укупно је урађено 634 m<sup>1</sup> асфалта, П=1683 m<sup>2</sup> асфалта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кућа Драгана Илића-Ћуркова кућа л=170 m<sup>1</sup>, П=447 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Милункина кућа-кућа М.Радуловића л=148 m<sup>1</sup>, П=446 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Кућа М.Градинчевића-Раскрсница л=104 m<sup>1</sup>, П=260 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Кућа Д.Ђокића-кућа М.Божића л=104 m<sup>1</sup>, П=260 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Матијевићи-кућа Д.Жунић л=108 m<sup>1</sup>, П=270 m<sup>2</sup>.</li> </ul>	2,829,940.08
	<p>Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Рибашевина“ по уговору за 2022. годину. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 3.296.520,00 динара са ПДВ. Од тога Град 2.197.680 динара, а МЗ 1.098.840 динара. Укупно је уговорено 570 m<sup>1</sup> асфалта, П=1550 m<sup>2</sup> асфалта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Пут Јанковића воденица - кућа Света Јевтовића л=95 m<sup>1</sup>, П=250 m<sup>2</sup>,</li> <li>-Кућа Мија Ивановића-кућа Борише Филиповића л=95 m, П=250 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Стара цада - кућа Бошка Василијевића л=70 m, П=210 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Кућа Милинка Јовановића – Вигањ л=80 m, П=210 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Кућа Драгана Дикановића - Пантића перило л=70 m, П=210 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут Граница - Пријелаз л =80 m, П=210 m<sup>2</sup>,</li> <li>-Пут Просина - Ћуркова капија л = 80 m, П=210 m<sup>2</sup>,</li> </ul> <p>Од тога је урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пут ка кући Драгана Дикановића - Пантића перило л=70 m П = 210 m<sup>2</sup>,</li> </ul> <p>вредност радова је 450.240,00 са ПДВ.</p>	450,240.00
<b>6</b>	<b>МЗ ТРНАВА</b>	
	<p>Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Трнава“ по уговору из 2022. године. Извођач радова је ЈКП „Нискоградња“ Ужице. Вредност уговорених радова је 2.399.808,00 са ПДВ, од тога обавеза Града Ужица је 1.599.872,00 динара, а МЗ 799.936,00 динара.</p>	
<b>7</b>	<b>МЗ БЕЛА ЗЕМЉА</b>	

	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Бела Земља“ по уговору из 2022. године. Извођач „Транскоп“ Чајетина за укупан износ од 2.641.800,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.761.200,00 динара, а МЗ 880.600,00 дин. Урађено је: - Пут за насеље Станимировића стена л=200 m, П=500 m <sup>2</sup> , - Пут ка кући Чарапића л=140 m, П=360 m <sup>2</sup> , - Насеље Шанац - кућа Маринковића л=115 m, П=360 m <sup>2</sup> .			2,641,800.00
<b>8</b>	<b>МЗ ЗЛАКУСА</b>			
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Злакуса“ по Уговору из 2022. Извођач ЈКП. "Нискоградња" за укупан износ од 2.248.932,00 динара. Од тога Град 1.506.784,44 динара, а МЗ 742.147,56 дин. Урађено: -део пута Раскршће - Р. Николић л=35 m, П=86 m <sup>2</sup> , -део пута за Савиће л=120 m, П= 340 m <sup>2</sup> , -део пута Марићи -Ерчевина л=130 m, П= 349 m <sup>2</sup> , -део пута Центар л= 80 m, П= 219 m <sup>2</sup> , -пут Павловић Б. = 60 m, П= 152 m <sup>2</sup> .			2,248,932.00
	Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Злакуса“ по уговору из 2021. године. Уговорена су два пута. Укупна вредност радова је 884.700,00дин. Извођач ЈКП „Нискоградња“, финансирање - Град 592.749,00 дин., а МЗ 291.951,00 дин. - пут Подоњи л=90 m1, П=210 m <sup>2</sup> , - Никитовићи л=115 m1, П=292 m <sup>2</sup> .			884,700.00
	Завршени су радови на преосталом путу на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Злакуса“, по уговору из 2020. године. Укупна вредност радова наведеног пута је 747.160,80 дин. Извођач ЈКП „Нискоградња“, финансирање - Град 500.597,74 дин., а МЗ 246.563,06 дин. - пут Зечевић-Шуњеварић л=110 m1, П=315 m <sup>2</sup> .			747,160.80
<b>9</b>	<b>МЗ КРВАВЦИ</b>			
	Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Крвавци“ уговор из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Укупан износ од 2.549.547,83 дин.. Од тога Град 1.708.197,05 дин., а МЗ 841.350,78 дин.. Урађени су следећи правци: - пут ка Јанковића чесми л=200 m1, П=500 m <sup>2</sup> , -пут ка Андрићима л=200 m1, П=680 m <sup>2</sup> , -пут Перићи - Долови л=200 m1, П=490 m <sup>2</sup> .			2,549,547.83
<b>10</b>	<b>МЗ СКРЖУТИ</b>			



	Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ „Сржути“, по уговору из 2022. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.997.500,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.338.325,00 динара, а МЗ 659.175 динара. Урађено је : -Пут Глишићи -Рецовина л=220 m1, П=550 m <sup>2</sup> , - Бановски пут - Рецовина л=180 m1, П=250 m <sup>2</sup> .				1,997,500.00
<b>11</b>	<b>МЗ РАВНИ</b>				
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Равни“ по уговору из 2022. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.845.500,00 динара са ПДВ. Од тога - Град 1.906.485,00 динара, а МЗ 939.015,00 дин. Укупно урађено Л=525 m1, П= 1330 m <sup>2</sup> , и то: - Мартићи л=75 m1, П=270 m <sup>2</sup> , - Обреновићи л=75 m1, П=190 m <sup>2</sup> , - Ојданићи л=75 m1, П=190 m <sup>2</sup> , - Лазаревићи л=75 m, П=190 m <sup>2</sup> , - Возник-кућа Љ.Старчевића л=75 m, П=190 m <sup>2</sup> , - Маринковићи л=75 m, П=190 m <sup>2</sup> , - Доњи Старчевићи л=75 m, П=190 m <sup>2</sup> .				2,845,500.00
<b>12</b>	<b>МЗ БИОСКА</b>				
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Биоска“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.814.000,00 динара са ПДВ. У 2022. год. реализовано за укупно 2.010.000,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града у 2022. години износи 1.346.700,00 динара, а МЗ 663.300,00 дин.. Урађено 456 m1, П=1150 m <sup>2</sup> асфалта, и то: - Потоци-Брда л=92 m1, П=230 m <sup>2</sup> , - Доњи Костићи л=90 m1, П=230 m <sup>2</sup> , - Ћосићи-Мијатовићи л=92 m1, П=230 m <sup>2</sup> , - Станићи л=92 m1, П=230 m <sup>2</sup> , - Љубичићи л=90 m1, П=230 m <sup>2</sup> .				2,010,000.00
	Окончани су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Биоска“, по уговору за 2022. годину, за укупан износ од 3.188.640,00 динара са ПДВ. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Од тога - Град 2.136.388,80 динара са ПДВ, а МЗ 1.052.251,20 динара са ПДВ. Урађено укупно 624 m1 асфалта, П=1578 m <sup>2</sup> , и то: - Потоци-Брда л=85 m1, П=215 m <sup>2</sup> , - Пут Ћосићи-Мијатовићи л=85 m1, П=215 m <sup>2</sup> , - Станићи л=85 m1, П=215 m <sup>2</sup> , - Кубурићи-Мало гробље л=85 m1, П=215 m <sup>2</sup> , - Делићи-Ћосићи л=27 m1, П=68 m <sup>2</sup> , - Јањићи л=85 m1, П=215 m <sup>2</sup> , - Ђурићи-Лубенац л=85 m1, П=215 m <sup>2</sup> , - Гомиле-Рочњак л=86 m1, П=220 m <sup>2</sup> .				3,188,640.00
<b>13</b>	<b>МЗ КАЧЕР</b>				
<b>14</b>	<b>МЗ КРЕМНА</b>				

	Окончани су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Кремна“, по уговору из 2022. године. Извођач „Транскоп“ доо Чајетина, за уговорени износ од 2.967.120,00 динара са ПДВ. Од тога - Град 1.987.970,40 динара, а МЗ 979149,60 дин. Реализовано 540 m1, тј. 1385 m <sup>2</sup> асфалта, и то:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пут Спасићи-Петронијевићи – 135 m1, П=350 m<sup>2</sup> асфалта,</li> <li>- Филиповићи – 135 m1, П=350 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пашићи – 95 m1, П=240 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Ђокићи – 65 m1, П=170 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Нешевићи – 110 m1, П=275 m<sup>2</sup>.</li> </ul>			2,967,120.00
<b>15</b>	<b>МЗ КАРАН</b>			
	Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Трнава“ по уговору из 2022. године. Извођач радова је ЈКП „Нискоградња“ Ужице. Вредност уговорених радова је 2.849.460,00 са ПДВ, од тога обавеза Града је 1.899.640,00 динара, а МЗ 949.820,00 динара.			
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Каран“ по уговору из 2021. године. Извођач радова је ЈКП „Нискоградња“, за укупан износ од 2.245.293,00 динара са ПДВ. У 2022. години реализовано је за износ од 1.496.733,00 динара са ПДВ. Од тога је обавеза Града 1.002.811,12 динара, а обавеза МЗ 493.921,88 динара са ПДВ. Урађено л=322 m1, П=823 m <sup>2</sup> , и то:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пут кућа Пурише Пантића-кућа Милана Остојића л=88 m1, П=220 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут Остранци-Ћатићи л=96 m1, П=241m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут кућа М. Петровића-кућа Милана Шишића л= 50 m1, П=134 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут кућа Љубе Савић-Симовића кућа л= 88 m1, П=228 m<sup>2</sup>.</li> </ul>			1,496,733.00
<b>16</b>	<b>МОКРА ГОРА</b>			
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Мокра Гора“ по уговору из 2022. године. Извођач „ТРАНС-КОП“ Чајетина за укупан износ од 3.100.740,00 динара са ПДВ. Од тога - Град 2.077.495,80,00 динара, а МЗ 1.023.244,20 динара са ПДВ. Укупно урађено 585 m1 асфалта, П=1460 m <sup>2</sup> , и то:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пут „Станица“ л=25 m1, П=60 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Котроман-Томићи л=40 m1, П=100 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Котроман-Стругара л=40 m1, П=100 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Фабрика-Шилковићи л=160 m1, П=400 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Жута кућа-Крсмановићи л=160 m1, П=400 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Драгутиновићи-Преседо л=160 m1, П=400 m<sup>2</sup>.</li> </ul>			3,100,740.00
<b>17</b>	<b>МЗ ЦЕНТАР</b>			
	Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Центар“ по уговору из 2022. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан уговорени износ од 1.082.100,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града 725.007,00 динара, а МЗ 357.093,00 динара.			
<b>18</b>	<b>МЗ ЦАРИНА</b>			

	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Царина“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.499.848,40 динара са ПДВ. Од тога Град 1.674.898,43 динара, а МЗ 824.949,97 динара. Укупно урађено око 366 m1, П= 1303m<sup>2</sup>, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Крак Ул. Жупана Брајана (Вељовићи) л=183 m1, П=553 m<sup>2</sup>,</li> <li>-Крак Ул. Жупана Брајана (Јанковићи) л=64 m1, П=191 m<sup>2</sup>,</li> <li>-Крак Ул. Филипа Вишњића л=96 m1, П=250 m<sup>2</sup>,</li> <li>-Крак Ул. Радована Драговића (Вистаћ) л=23 m1, П=67 m<sup>2</sup>,</li> <li>-Плато зграде, Ратарска 46 П=242 m<sup>2</sup>.</li> </ul>	2,499,848.40
	<p>Уговорени су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Царина“, по уговору из 2022. године са ЈКП „Нискоградња“, у укупном износу од 899.880,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града је 602.919,60 динара, а МЗ 296.960,40 динара.</p>	
<b>19</b>	<b>МЗ ГОСТИНИЦА</b>	
	<p>Уговорени су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Гостиница“, по уговору из 2022. године са ЈКП „Нискоградња“, у укупном износу од 3.299.670,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града је 2,210.778,90 динара, а МЗ 1.088.891,10 динара.</p>	
<b>20</b>	<b>МЗ ДРЕЖНИК</b>	
	<p>Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ „Дрежник“, по уговору из 2022. године. Извођач „Транскоп“ ДОО Чајетина за укупан уговорени износ од 2.662.800,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.784.076,00 дин., а МЗ 878.724,00 динара са ПДВ. Укупно урађено 540 m1, П=1380 m<sup>2</sup>, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пут за Жеравчиће л=90 m1, П=230 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут за Лазовиће л=45 m1, П=115 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут Графо станица-Црквица л=90 m1, П=230 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут за Гавриловиће л=45 m1, П=115 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут за Маринковиће л=45 m1, П=115 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут за Видиће л=180 m1, П=460 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут за Пауновиће л=45 m1, П=115 m<sup>2</sup>.</li> </ul>	2,662,800.00
<b>21</b>	<b>МЗ РОСУЉЕ</b>	
	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Росуље“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.052.640,00 динара са ПДВ. Од тога Град 705.268,80 динара, а МЗ 347.371,20 динара. Асфалтиран је крак Златарске улице ка Улици Пора, л=170 m1, П=500 m<sup>2</sup>.</p>	1,052,640.00
	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Росуље“ по уговору из 2022. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 356.541,60 динара са ПДВ. Од тога Град 238.882,87 динара, а МЗ 117.658,73 динара. Асфалтиран крак Јеловогорске улице л=66 m1, П=204 m<sup>2</sup>.</p>	356,541.60

22	<p><b>МЗ ВРУТЦИ</b></p> <p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Врутци“ по уговору из 2022. године. Извођач РИП „Ураган“ за укупан износ од 2.036.160,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.364.227,20 динара, а МЗ 671.932,80 дин. Укупно урађено 367 м<sup>1</sup>, П=927 м<sup>2</sup>, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Станисављевићи л=52 м<sup>1</sup>, П=132 м<sup>2</sup>,</li> <li>- Анђићи л=105 м<sup>1</sup>, П=265 м<sup>2</sup>,</li> <li>- Пантелићи л=105 м<sup>1</sup>, П=265 м<sup>2</sup>,</li> <li>- Ђокићи л=105 м<sup>1</sup>, П=265 м<sup>2</sup>.</li> </ul>	2,036,160.00
23	<p><b>МЗ СТАПАРИ</b></p> <p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Стапари“, по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан уговорени износ од 2.695.200,00 динара са ПДВ. У 2022. реализовано за 1.646.400,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.103.088,00 дин., а МЗ 543.312,00 динара са ПДВ. Укупно урађено 360 м<sup>1</sup>, П=910 м<sup>2</sup>, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пут за Курлагиће л=100 м<sup>1</sup>, П=250 м<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут Мојковићи-Агаић поље л=130 м<sup>1</sup>, П=330 м<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут Анина-Доњи Којадиновићи л=130 м<sup>1</sup>, П=330 м<sup>2</sup>.</li> </ul>	1,646,400.00
	<p>Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Стапари“ по уговору из 2022. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 3.115.656,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града је 2.087.489,52 динара, а МЗ 1.028.166,48 динара.</p>	
24	<p><b>МЗ ДУБОКО</b></p> <p>Окончани су радови на путној инфраструктури у МЗ „Дубоко“ за 2021. годину. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.217.600,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града је 1.485.792,00 динара, а МЗ је 731.808,00 динара са ПДВ. Део радова је реализован у 2021. години. У 2022. години урађено 360 м<sup>1</sup>, П=900 м<sup>2</sup> асфалта за укупан износ од 1.584.000,00 динара са ПДВ. Од тога Град за износ од 1.061.280,00 динара, а МЗ за износ од 522.720,00 динара са ПДВ, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мала Превија-Топаловићи л=72 м<sup>1</sup>, П=180 м<sup>2</sup>,</li> <li>- Ћупријица-Томановићи л=72 м<sup>1</sup>, П=180 м<sup>2</sup>,</li> <li>- Широки пут-Пантелићи л=72 м<sup>1</sup>, П=180 м<sup>2</sup>,</li> <li>- Радичевићи-Пропуст л=72 м<sup>1</sup>, П=180 м<sup>2</sup>,</li> <li>- Ценарика-Гогичи-Ђоковићи л=72 м<sup>1</sup>, П=180 м<sup>2</sup>.</li> </ul>	1,584,000.00

	<p>Окончани су радови на путној инфраструктури у МЗ „Дубоко“ за 2022. годину. Извођач РИП „Ураган“ за укупан износ од 2.631.456,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града је 1.763.075,52 динара, а МЗ је 868.380,48 динара са ПДВ. Урађено л= 435 m1, П=1160 m<sup>2</sup> асфалта, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Станковићи-Ул.А.Чарнојевића л=30 m1, П=80 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Демир капија-Радичевићи л=30 m1, П=80 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут ка Стефану Ђоковићи л=30 m1, П=80 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут ка Богољубу Јовановићу л= 30 m1, П=80 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Ћупријуца-Дрчелићи-Метаљка л= 60 m1, П=160 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Ценарика-Гогичи-Ђоковићи л= 60 m1, П=160 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут ка Радоју Ђуровићу л= 60 m1, П=160 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Радичевићи-Пропуст л= 90 m1, П=240 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Царина-Савићи л=45 m1, П=120 m<sup>2</sup>.</li> </ul>			2,631,456.00
<b>25</b>	<b>МЗ ТУРИЦА</b>			
	<p>Завршена је изградња преостале две улице у МЗ „Турица“, од три уговорене, по уговору из 2021. године.Укупна вредност у 2022.години је 1. 186. 956,00 дин. Извођач је ЈКП „Нискоградња“ - Град финансира 795. 260,52 дин., а МЗ 391.695,48 дин.</p> <p>Урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Крак Улице краља Драгутина л= 50 m1, П=163 m<sup>2</sup>,</li> <li>-Оскоруша -Лазичи л=205 m1, П=530 m<sup>2</sup>.</li> </ul>			1,186,956.00
<b>26</b>	<b>МЗ ТЕРАЗИЈЕ</b>			
	<p>Окончани су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Теразије“ за 2021. годину. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупно 750.600,00 динара са ПДВ. Урађено око 90 m1, П=405 m<sup>2</sup> асфалта, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Крак Ул.Теразије (ка Д.Стефановићу) л=37 m1, П=165 m<sup>2</sup>,</li> <li>-Крак Ул.Милутина Бојића (ка М.Грујићу) л=53 m1, П=240 m<sup>2</sup>.</li> </ul>			750,600.00
<b>27</b>	<b>МЗ ЉУБАЊЕ</b>			
	<p>Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Љубање“ (центар, Прљевићи и Збојштица) по уговору из 2022. године. Извођач „Транс-коп“ Чајетина за укупан износ од 2.359.440,00 динара, Град 1.580. 824,80 динара, а МЗ 778.615,20 динара. Урађени су путеви:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ка В. Станићу л=75 m1,195 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Ка Б. Станојевићу л=75 m1,185 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Ка М. Станимировић л=140 m1, 350 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Пут у Станојевићима л=90 m1, 223 m<sup>2</sup>,</li> <li>- Стари пут Лугови л=50 m1,142 m<sup>2</sup>.</li> </ul>			2,359,440.00
<b>28</b>	<b>МЗ НИКОЈЕВИЋИ</b>			

	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Никојевићи“ по уговору из 2022. године. Извођач „Транскоп“ Чајетина за укупан износ од 2.530.800,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.887.200,00 динара, а МЗ 643.600,00 динара. Урађено је: -Пут за Горње Тодориће л=80 m1, П=370 m <sup>2</sup> , - Пут Милана Цицварића л=95 m1, П=250 m <sup>2</sup> , - Пут Драгу Поњавићу л=80 m1, П=210 m <sup>2</sup> , - Пут Јовану Миљинковићу л=55 m1, П=140 m <sup>2</sup> , - Пут Снежани Терасимовић л=55 m1, П=140 m <sup>2</sup> , - Пут Илије Марковића л=55 m1, П=140 m <sup>2</sup> .	2,530,800.00
<b>29</b>	<b>МЗ БУАР</b>	
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Буар“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.130.000,00 динара са ПДВ. Реализовано у 2022. години за укупно 2.130.000,00 динара. Од тога обавеза Града 1.427.100,00 динара, а МЗ 702.900,00 динара са ПДВ. Урађено 500 m1, П=1250 m <sup>2</sup> асфалта, и то: - Пружевине-Ацићи-крак Ђурђевићи л=100 m1, П=250 m <sup>2</sup> , - Тетениште-Мићевићи-крак Богдановићи л=100 m1, П=250 m <sup>2</sup> , - Јелова гора-Јасиковац л=100 m1, П=250 m <sup>2</sup> , - Беле воде-Спасовњача л=100 m1, П=250 m <sup>2</sup> , - Јелова гора-крак горњи Мијатовићи л=100 m1, П=250 m <sup>2</sup> .	2,130,000.00
	Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Буар“ по уговору из 2022. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.697.120,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града је 1.807.070,40 динара, а МЗ 890.049,60 динара.	
<b>30</b>	<b>МЗ ГОРЈАНИ</b>	
-	Уговорени су радови на изградњи два пута у МЗ „Горјани“ по уговору из 2022. године за износ од 2.547.720 динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“ је извела само један пут -Шибалићи -Јањићи за укупан износ од 1.957.524,00 динара. Од тога Град 1.311.541,08 динара, а МЗ 645. 982,92 дин. Површина асфалта - пресвлачења 999 m <sup>2</sup> .	1,957,524.00
<b>31</b>	<b>МЗ ЛИПА</b>	
	<b>1.2.5. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА, ЗАВРШЕНО</b>	<b>65,194,078.71</b>
	<b>1.2.5. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА УГОВОРЕНО, А НЕ ЗАВРШЕНО</b>	<b>23,122,794.00</b>
<b>1.2.6.</b>	<b>ОСТАЛИ ПОСЛОВИ</b>	
<b>1</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА</b>	

-	У току радови по уговору из 2022. год. о изради подлоге клизалишта на тргу. Постављена подлога клизалишта површине 532 m <sup>2</sup> , односно 110m <sup>3</sup> песка. Извођач радова Занатска задруга „БЕЛИ БОР“ Златибор за износ 1.058.251,20 дин. са ПДВ, од тога плаћено у 2022.години 528.146,40 динара.	528,146.40
-	Завршени радови по уговору из 2021. год. о изради подлоге клизалишта на тргу. Постављена подлога клизалишта површине 532 m <sup>2</sup> , односно 110 m <sup>3</sup> песка. Извођач радова ЗЗ „Бели бор“ Златибор за износ 623.726,40 дин. Плаћено по уклањању подлоге клизалишта у 2022.год. 311.863,20 дин.	311,863.20
<b>2</b>	<b>ГРАДСКА ИГРАЛИШТА</b>	
-	Окончани су радови по Уговору „Набавци и постављању опреме за спортске терена у оквиру пројекта очувања и заштите земљишта на планини Тари“. Извођач „МУСКУЛУС“ ДОО Београд за укупан износ од 10.785.600,00 динара са ПДВ. Радови обухватили постављање 16 комада справа и реквизита за вежбање на трим стази код хотела „Оморика” на Тари, 3 дрвене кућице-настрешнице, 5 дрвених канти за отпад, 20 маркера за обележавање трим стазе, постављање одговарајућих табли обавештења поред справа, постављање 1950 m <sup>1</sup> дрвених ивичњака од борових стабала.	10,785,600.00
-	Окончани су радови по уговору „Извођење радова на трим стази на Тари“, извођач ГПР „Борко Масал“ за укупан износ од 1.196.490,00 динара са ПДВ. У оквиру радова набављене и постављене цеви за пропусте, чишћење одводних канала, израда степеника од багремових облица и утовар, развоз по траси и уградња борове коре, пиљевине и тиње, као завршни слој стазе за рекреацију.	1,196,490.00
-	Окончани су радови на набавци и постављању гумене подлоге на игралишту у Крцуновој улици. Извођач ГПР „Борко Масал“ за укупан износ од 1.150.140,00 динара са ПДВ. Постављено је 145 m <sup>2</sup> гумене подлоге, информативна табла и извршено је сертификовање игралишта.	1,150,140.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, извођење - РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА У КУРЛАГИНОЈ УЛИЦИ - партија 3. Извођач ГПР „Ћумур“ за укупан износ од 577.800,00 динара са ПДВ.	577,800.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, извођење радова на ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У КРЦУНОВОЈ УЛИЦИ - фаза 2 - партија 1. Извођач ГПР „Борко Масал“ за укупан износ од 996.840,00 динара са ПДВ.	996,840.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, радови на УРЕЂЕЊУ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ЗЛАКУСИ - партија 14. Извођач ГР „Тим-градња“ за укупан износ од 394.627,20 динара са ПДВ.	394,627.70

-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, извођење радова на ИЗГРАДЊИ ИГРАЛИШТА У БАЛКАНСКОЈ УЛИЦИ НА ЦАРИНИ - партија 1. Извођач „ПОЛЕТ“ ДОО за укупан износ од 886.500,00 динара са ПДВ.	886,500.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, извођење радова на ИЗГРАДЊИ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА „СЕЊАК Н“ - партија 2. Извођач „ПОЛЕТ“ ДОО за укупан износ од 871.200,00 динара са ПДВ.	871,200.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, извођење радова на ИЗГРАДЊИ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА НА ПОРИ - партија 6. Извођач ГПР „МАТ-КОП“ за укупан износ од 457.398,00 динара са ПДВ.	457,398.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, УРЕЂЕЊЕ ПАРКА НА ЈОВАНОВОЈ ВОДИ - партија 15. Извођач ГР „Шарган 2014“ за укупан износ од 276.000,00 динара са ПДВ.	276,000.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, радови на УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА НА БЕЛОЈ ЗЕМЉИ КОД ЦРКВЕ - партија 10. Извођач РИП „Ураган“ за укупан износ од 707.280,00 динара са ПДВ.	707,280.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, извођење радова на изградњи „ДЕЧИЈЕГ ЕКО КУТКА У КАРАНУ“ - партија 5. Извођач ГПР „МАТ-КОП“ за укупан износ од 493.795,00 динара са ПДВ.	493,795.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, извођење радова на „УРЕЂЕЊУ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ВИДОВДАНСКОЈ УЛИЦИ“ - партија 6. Извођач ГПР „МАТ-КОП“ за укупан износ од 377.580,00 динара са ПДВ.	377,580.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, извођење радова на „УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ЛУНОВОМ СЕЛУ“ - партија 7. Извођач ПР „ТИМ ГРАДЊА“ за укупан износ од 953.760,00 динара са ПДВ.	953,760.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, извођење радова на „ИЗРАДА СТАЗЕ КРОЗ БОРИЋЕ НА ЗАБУЧЈУ“ - партија 4. Извођач ГПР „МАТ-КОП“ за укупан износ од 796.404,00 динара са ПДВ.	796,404.00
-	Делимично су окончани радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, радови на уређењу стазе-степеништа Велики парк-улице Бранка Радичевића-Милоша Црњанског - партија 2. Извођач ГР „Шарган“. Уговорено за укупан износ од 996.000,00 динара са ПДВ, а реализовано за износ од 696.180,00 динара са ПДВ.	696,180.00



-	Делимично су окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, радови на уређењу улаза у зграду-академија Западна Србија - партија 9. Извођач ГПР „Ћумур“. Уговорено за укупан износ од 704.400,00 динара са ПДВ, а реализовано за износ од 515.844,00 са ПДВ.	515,844.00
	Уговорени су радови у оквиру пројекта-локално партнерство – „УДРУЖИМО СЕ“, извођење радова на уређењу јавне површине у Улици Хероја Јерковића - партија 5. Извођач СТЗАР „Букарчић“ за укупан износ од 868.200,00 динара са ПДВ.	
<b>3</b>	<b>ЈАВНА РАСВЕТА</b>	
<b>а</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ</b>	
	Одржавање јавне расвете подразумева одржавање свих кабловских система, стубова са светилкама и пратећом опремом и разводних ормана, преко кога је систем јавне расвете прикључен на електроенергетски систем Електродистрибуције Ужице. У 2022. год. за потребе одржавања јавне расвете утрошено је: натријумових сијалица 2233 ком., металхалогених сијалица 95 ком., пригушница 1110 ком., упаљача за сијалице 1295 ком., осигурача 720 ком., уклопних сатова 30 ком. и др. Такође је рађено на санацији кабловских водова подземно 350 m, надземно 1875 m, замењено или додато 21 светиљка и 250 ком. заштитних стакла, извршена репарација полудотрајалих светилки 520 ком., уграђено металних и бетонских стубова 10 комада. Укупан број стално ангажованих електромонтера је 6 (шест) са три дизалице и пратећим возилима.	
-	У 2022 години за потребе рада јавне расвете утрошено је електричне енергије у вредности (рачуни ЕД Ужице): децембар 2021. до новембра 2022 године.	82,751,821.35
-	Одржавање зоне "исток" вршила је „Електротехналукс“ из Ужица. Вредност обављеног посла у овој зони износи : децембар 2021. до новембра 2022 године.	2,648,221.20
-	Одржавање зоне „запад“ вршила је „Елкомонт“ из Ужица до септембра 2022.године. Од септембра 2022.године одржавање врши „Smart Electric“ из Бајине Баште. Вредност обављеног посла у овој зони износи: децембар 2021. до новембра 2022. године.	4,406,863.20
-	Одржавање зоне „центар“ поверено је предузећу „Спектаринжењеринг“ из Ужица. Вредност обављених радова у овој зони износи: децембар 2021. до новембра 2022 године.	8,705,406.00
<b>б</b>	<b>ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ</b>	
-	Изграђена је јавна расвета у ГО Севојно (улице Крсте Браће Николић и крак Улице Браће Чолић) са 72 светиљке. Извођач „Елкомонт“ Ужице.	4,703,940.00
-	Изградња јавне расвете у Златарској улици са 17 светилки. Извођач „Елкомонт“ Ужице.	562,392.00

-	Изградња јавне расвете на Белој Земљи са 32 светиљке. Извођач „Smart Electric“ из Бајине Баште.	1,782,200.00
-	Изградња расвете у МЗ „Буар“ (насеље Беле Воде) са 10 светиљки. Извођач „Елкомонт“ Ужице.	476,664.00
	.	
<b>4</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "УЖИЦЕ"</b>	
-	Завршено је извођење припремних радова- изградња потпорних зидова за потребе дела партерног уређења вртића на Царини. Извођач радова је Самостална занатска радња „КНЕЗ ПЛУС“. Вредност извршених радова је 5.782.672, 93 динара.	5,872,672.93
-	У току је извођење радова на изградњи II фазе радова на вртићу на Царини, која обухвата извођење свих бетонских радова, зидарких, тесарских и кровопокривачких радова са потребним изолатерским радовима. Извођач радова је „Стим градња“ из Београда, за износ од 49.734.681,60 динара. Због проблема са ликвидношћу, део радова у износу од 19.650.585,00 динара је извело преузеће „Стим градња“, а део радова подизвођач Дејан Глогоњић ПР Грађевинско превозничка трговинска радња „Ега Club“ из Севојна за износ од 14.435.014,20 динара.	34,085,599.20
-	Завршени су радови на препокривању дела вртића „Маслачак“ у Севојну. Извођач радова је Занатска задруга „ЦМП“ из Ужица за износ од 2.692.021,98 динара.	2,692,021.98
-	Завршени су радови на реконструкцији учионице у ОШ "Душан Јерковић" за потребе прилагођавања тог простора функционисању једног одељења вртића. При томе је добијена једна учионица, два мокра чвора, приручна кухиња. Извођач радова је Занатска задруга „ЦМП“ из Ужица за износ од 2.556.050,4__ динара.	2,556,050.40
-	Завршени су радови на реконструкцији учионице у ОШ „Слободан Секулић“ за потребе прилагођавања тог простора функционисању једног одељења вртића. При томе је добијена приручна кухиња и једна мултифункционална сала. Извођач радова је Занатска задруга „ЦМП“ из Ужица за износ од 1.117.093,80 динара.	1,117,093.80
<b>5</b>	<b>ГРАДСКЕ ШКОЛЕ</b>	
-	Окончани су радови по Уговору на реконструкцији објеката у циљу енергетске ефикасности (ОШ „Нада Матић“, ОШ „Алекса Дејовић“, ОШ „Крвавци“, Предшколска установа „Полетарац“). Извођач „CREDO“ доо из Врања, за износ од 1.583.289,37 CHF без ПДВ.	226,663,706.10
-	Окончани су радови по Уговору за извођење радова на реконструкцији ОШ у Гостиници. Извођач Занатска задруга „ЦМП“ Ужице, за износ од 20.922.810,60 динара без ПДВ.	25,107,372.72

-	Завршена је замена комплетне спољашње столарије и једног унутрашњег портала са ПВЦ столаријом у ОШ „Миодраг Миловановић Луне“ у Карану. Извођач радова је предузеће „Техномаг проинг“ доо Краљево за износ од 14.040.840,00 динара.	14,040,840.00
-	Завршена је реконструкција фасаде ОШ „Душан Јерковић“ тако што је на новом делу објекта урађена термичка изолација каменом вуном д=8 cm са завршном обрадом. На старом делу је обновљена фасада у складу са условима Завода за заштиту споменика културе Краљево. Извођач радова је предузеће „Полет“ из Ужица за износ од 32.262.341,16 динара.	32,262,341.16
<b>6</b>	<b>АУТОБУСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ</b>	
-	Радови на изради и уградњи надстрешница на АС аутобуским стајалиштима. Уговор са Занатском задругом „ЦМП“ Ужице. Израђено и постављено 8 нових надстрешница ТИП 1 и репарирана једна истог типа.	1,300,128.00
<b>7</b>	<b>СРЕДСТВА ОД НАПЛАЋЕНИХ КАЗНИ У САОБРАЋАЈУ</b>	
-	ОДБОЈНЕ ОГРАДЕ-Набавка и уградња система за задржавање возила (одбојне ограде) у дужини од 320 m. Уговор са фирмом „Марк интегра“ доо Расна.	1,497,600.00
-	УСПОРИВАЧИ БРЗИНЕ-Набавка и уградња техничких средстава за успоравање саобраћаја, успоривачи брзине и вибрационе траке. Демонтирано је 28,5 m оштећених делова, набављено и монтирано 26,5 m принудних успоривача и 562,1 m вибро трака. Уговор са фирмом „Марк интегра“ доо Расна.	1,796,640.00
-	Израда и уградња заштитне ограде за пешаке (два типа ограда ) у дужини од 120 m и 549 m. Извођач занатска задруга „ЦМП“ Ужице.	2,515,320.00
-	Извођење радова на изради и постављању саобраћајне сигнализације у зони школа (Луново Село, Злакуса, Крвавци). Извођач „Светломатик“ доо Ужице.	2,147,730.00
-	Израда и уградња измењиве саобраћајне сигнализације у Ужицу (лед дисплеј са мерењем брзине Ул. Раднички батаљон и Севојно, Ул. Хероја Дејовића).Извођач „Светломатик“ доо Ужице.	1,255,795.20
-	Израда пројекта саобраћајне сигнализације и опреме за уређење зона школа на територији града (ОШ Каран, Луново Село, Мокра Гора, Злакуса, Крвавци). Пројектант Горан Јовановски ПР "РСИГНС" Београд.	795,000.00
-	Израда пројекта реконструкције рада светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама у Ужицу. Пројектант „TRAFFIC PROJECTS“ Вук Богдановић ПР, Сремска Митровица.	948,000.00
-	Студија оправданости изградње кружних токова у Ужицу. Пројектант „АДОМНЕ“ доо Нови Сад.	954,000.00

-	Студија унапређења одвијања саобраћаја на раскрсницама у Ужицу. Пројектант „АДОМНЕ“ доо Нови Сад.	1,424,400.00
-	Студијска анализа унапређења квалитета услуге, комфора и безбедности корисника аутобуске станице у Ужицу. Обрађивач студије „АДОМНЕ“ доо Нови Сад.	445,200.00
<b>7</b>	<b>СИСТЕМ ЗА САКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА</b>	
-	У току је изградња фекалног колектора Бела Земља и препумпне станице. Изграђено је 836 m Ø250 канализације са шахтовима и 120 m Ø100 потисног цевовода. Извођач „Домекстра“ Ужице и „Стабил Про“ Ужице. Вредност целог уговора износи 13.376.688,00 динара.	11,838,062.00
-	У току је изградња фекалног колектора Турица и препумпне станице, улице Исидоре Секулић, Милана Верговића и Станоја Главаша. Изграђено 1191 m Ø250 са шахтовима. Извођач „Дијамант Инвест“ Ужице. Вредност целог уговора износи 31.101.728,00 динара.	19,427,121.00
-	Завршена је изградња фекалног колектора Турица и препумпне станице, извођач „Домекстра“ Ужице, уговор из 2021. године.	11,216,384.00
-	Завршена је изградња канализационог прикључка школе у Севојну, изградња 67m Ø250 канализације са шахтовима, и одвајање кишне и фекалне канализације, извођач „Стабил Про“ и „Домекстра“ Ужице, радови окончани.	1,804,898.00
-	Завршена је изградња кишне канализације према цркви у Крчагову, изградња 415 m Ø160-400 канализације са шахтовима, извођач „Стабил Про“ и „Домекстра“ Ужице.	2,941,755.00
-	Завршена је изградња кишне канализације у Улици Ратарска, изградња 253 m Ø300-400 канализације са шахтовима, извођач „Ураган“ Ужице.	8,057,511.00
<b>8</b>	<b>ПРИМАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА</b>	
-	Реконструкција водоводних линија ради изградње нових објеката. Превезивање водоводних линија, извођач ЈКП „Водовод“ Ужице, превезивање у 4 прикључна шахта.	423,010.00
-	У водосистем Каран урађено је 930 m ПЕ Ø75 ПН10- ПЕ Ø63 ПН10, извођач СЗР „КНЕЗ ПЛУС“ Ужице.	2,467,340.00
-	У водосистему „Змајевац-Никојевићи“, крак за Месара Симић, изградња линије, шахти, хиперхлорисање урађено 979 m ПЕ Ø63 ПН10, извођач ГП „Стабил про“ Ужице, уговор из 2021. године.	2,468,760.00
-	Водосистем „Змајевац – Никојевићи“, крак потиса, изградња линије, шахти, урађено 1006 m ПЕ Ø63 ПН10, извођач „Домекстра“ Ужице и „Стабил Про“ Ужице.	2,764,773.00
-	Водосистем - водовод Беле Воде, урађено 756 m ПЕ Ø75 ПН10- ПЕ Ø63 ПН10 извођач „Дијамант Инвест“ Ужице.	2,864,531.00

-	Изградња водовода Љубање, извођач „Стабил Про“ Ужице, уграђено 581 m ПЕ Ø225, део радова урађен у 2021. години.	4,750,645.00
-	Изградња водовода Љубање, извођач „Домекстра“ Ужице и „Стабил Про“ Ужице, урађено 330 m ПЕ Ø225.	4,278,950.00
-	Водосистем Локва, урађено 270 m ПЕ Ø90 ПН10, извођач ГПР „ЋУМУР“ СЕВОЈНО.	1,433,560.00
-	Набавка водоводног и канализационог материјала према захтеву месних заједница, канализације, извођач „Хидрокомерц“ Лучани 66 m ПЕ канализационих цеви од Ø300-до Ø400. Уговор из 2021.године.	106,990.00
-	Набавка водоводног и канализационог материјала према захтеву месних заједница, извођач „Хидрокомерц“ Лучани, 3320 m ПЕ водоводних цеви од Ø25-до Ø63, 1398 m ПЕ канализационих цеви од Ø160-до Ø500. Уговор из 2022.године.	1,868,474.00
<b>8</b>	<b>ИЗГРАДЊА ПИЈАЦЕ III ФАЗА</b>	
-	У току су радови на изградњи III фазе пијаце, која обухвата покривање продајног дела изградњом челичне конструкције и кровног покривача. Површина покривеног дела пијаце износи 1.687,92 m <sup>2</sup> . Извођач радова је МПП „Јединство“ из Севојна. Уговорена вредност радова износи 76.298.677,33 динара. Вредност изведених радова у 2022. години износи 63.847.892,74 динара.	63,847,892.74
<b>9</b>	<b>АМБУЛАНТА СЕВОЈНО</b>	
-	Окончани су радови по Уговору за извођење радова на реконструкцији амбуланте у Севојну. Извођач „POP CONSTRUCTION“ Ужице, за износ од 9.911.004,74 динара без ПДВ.	11,893,205.69
<b>10</b>	<b>ГРАДСКА ПЛАЖА</b>	
-	Окончани су радови по Уговору на извођењу радова на уређењу плаже и реке Ђетиње. Извођач ГПР „Мат коп“ Ужице, за износ од 9.913.166,48 динара без ПДВ.	11,895,799.78
<b>11</b>	<b>ПАРК ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР</b>	
-	Окончани су радови по Уговору на извођењу радова на уређењу парка ГКЦ-а. Извођач ГПР Борко Масал ПР Ужице, за укупан износ од 13.475.923,40 динара без ПДВ.	16,171,108.08
<b>12</b>	<b>НАРОДНА БИБЛИОТЕКА</b>	
-	У току су радови по Уговору на замени столарије у Народној библиотеци. Извођач радова је занатска задруга „ЦМП“ из Ужица. Уговорена вредност радова је 7.584.530,00 динара без ПДВ. Изведено је радова у 2022.години за износ од 7.097.230,00 динара без ПДВ.	8,516,676.00

<b>13</b>	<b>АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ</b>					
	Окончани су радови по Уговору на изградњи ограде на Аеродрому Поникве. Извођач радова је „ЕУРОПОЛИС ПЛУС“ доо из Београда. Уговорена вредност радова је 45.918.937,84 динара без ПДВ. Изведено је радова у 2022.години за износ од 19.551.619,06 динара без ПДВ.					23,464,942.87
<b>13</b>	<b>ФАСАДЕ</b>					
	Окончани су радови по Уговору на изради фасаде Димитрија Туцовића 64а и 64б. Извођач ЈП „Стан“ Ужице, за износ од 7.752.691,28 динара без ПДВ.					9,303,229.54
<b>14</b>	<b>ЗАМЕНА КОТЛАНА МАЗУТ КОТЛОМ НА ГАС „СПОРТСКА ДВОРАНА ВЕЛИКИ ПАРК“</b>					
	Завршени радови на замени котлова са мазута на гас Спортске дворане „Велики парк“. Вредност радова 17.515.764.00 динара. За спортску халу урађен је гасни генератор Weishaupt, снаге 900 KW. Инсталисана су три стабилна котла по 300 KW. Котлови на мазут, који су до сада коришћени, остају као резервна варијанта. Извођач радова „Thermo frigo expert“ Београд.					
	Обезбеђена су Средства од Министарства за заштиту животне средине - 7.600.000,00 динара. Урађени су комплетно грађевински радови (бетонирање плоче за гасни генератор), машински радови и електро радови.					17,515,764.00
<b>15</b>	<b>СТАРИ ГРАД</b>					
	У току су радови по Уговору на доградњи видиковца на Ужичком граду-Стари град. Извођач радова је „ГРАНИТ ПЛУС“ доо из Ужица. Уговорена вредност радова је 9.670.333,04 динара без ПДВ.					
<b>16</b>	<b>ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ЗА ДОМ ЗДРАВЉА И АТД</b>					
	<b>ИЗГРАДЊА ДИМЉАКА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА У УЖИЦУ</b>					
	Завршени радови на изградњи и постављању гасног генератора са изградњом гасне котларнице за Дом здравља и Центар за мајку и дете. Извођач радова је „Thermo frigo expert“ Београд и „Занатски центар Андрић“. Испоручен је и уграђен гасни генератор снаге 1.200 KW, са четири котловске јединице називне снаге по 300 KW.					13,991,397.60
	Завршени су радови на монтажи димњака за гасни генератор за Дом здравља. Извршена је испорука „Shidel“ димњака пречника DN 350, висине 10 m и 7 m са одговарајућом конструкцијом. Извршено је и постављање цевовода са монтажом термоизолације.Извођач радова „Занатски центар Андрић“.					3,104,127.72
<b>17</b>	<b>МАЛИ БАЗЕН НА ПЛАЖИ</b>					

	У току је извођење радова I фазе реконструкције малог базена на плажи, који обухватају завршетак свих грубих грађевинских радова и дела хидротехничких радова. Извођач је „Дијамант инвест“ д.о.о из Ужица за износ од 20.874.311,51 динара. У 2022. години су изведени радови у износу од 8.757157.20 динара.	8,757,157.20
	У току је извођење радова II фазе реконструкције малог базена на плажи, који обухватају завршетак свих грађевинско занатских радова и комплетно опремање машинске сале, као и реконструкција тобогана. Извођач је „Дијамант инвест“ д.о.о из Ужица, за износ од 17.574.494,40 динара. У 2022. години је изведено радова за износ од 14.384.923,18 динара.	14,384,923.18
	Радови су обустављени 19.09.2022. године, јер је приликом испуштања воде са плаже дошло до деформација подне плоче базена. У току је израда пројекта на санацији оштећења.	
<b>18</b>	<b>КЛИЗИШТЕ У УЛИЦИ СВЕТОЗОРА МАРКОВИЋА</b>	
	Завршена је набавка 11.141,82 kg арматуре за шипове потребне за санацију клизишта у Улици Светозара Марковића. Додављач арматуре је „Копаник“ АД Београд за износ од 1.203.316,56 динара.	1,203,316.56
<b>19</b>	<b>ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ</b>	
	Окончана је уградња 11 подземних контејнера на пет локација. Радове је извео ГПР „Ћумур“ из Севојна за износ од 571.036,95 динара без ПДВ-а, са ПДВ-ом 685.244,34 динара.	571,036.95
<b>20</b>	<b>ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>	
	- Израда техничке документације-постављање вертикалне и хоризонталне сигнализације у циљу регулисања паркирања на КП 4342/2 КО Севојно. Наручилац „Impol Seval“ Севојно. Пројектант ЈП „Ужице развој“ Ужице.	216,000.00
	- У току је израда пројекта обалоутврда у Турици. Пројектант је Предузеће „Ехтинг“ из Београда за износ од 5.769.600,00 динара. У 2022. године је урађен Генерални пројекат који ће служити као подлога за израду ПДР „Комерцијално-спортске зоне у Турици“. Вредност радова у 2022. години износи 2.299.200,00 динара.	2,299,200.00
<b>10</b>	<b>ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ</b>	
	- Излазак на терен и израда предмера и предрачуна и техничких решења радова, по захтеву месних заједница, као и за потребе јавних установа.	
	- Израда техничких услова за раскопавање саобраћајница (149).	
	- Израда техничких услова за прикључење објеката на саобраћајну мрежу (102) и на мрежу кишне канализације (24) у поступку издавања локацијских услова, у поступку израде урбанистичких планова, у поступку израде урбанистичко техничких докумената, и у поступку доношења решења о праву службености.	

-	Израда мишљења у поступку озакоњења објеката (147).	
-	Сарадња у изради техничке документације са сектором за урбанизам и развој.	
-	Учешће у изради других пројеката за потребе Града.	
-	Израда тендерске документације (техничке), за спровођење јавних набавки за изградњу саобраћајница, као и за радове на одржавању саобраћајница.	
-	Израда тендерске документације (техничке), за спровођење јавних набавки за потребе Града и других јавних предузећа.	
-	Координација радова на санацији клизишта у Коштици од припреме јавне набавке и током извођења радова.	
-	Рад у комисијама, формираним од стране Града, и то: -Комисија за градско грађевинско земљиште, -Стамбена градска комисија за давање станова _____ у јавној својини, -Комисија за утврђивање приоритета у суфинансирању обнове фасада.	
	<b>1.2.6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ</b>	<b>774,337,009.45</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА УГОВОРЕНИХ И ЗАВРШЕНИХ ПОСЛОВА</b>		
<b>1.1.</b>	<b>САОБРАЋАЈ</b>	<b>225,740,812.97</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА</b>	<b>345.990.602.65</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА - ИЗВОЂАЧ ЈКП „НИСКОГРАДЊА“</b>	<b>156.381.525,00</b>
<b>1.2.3.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА</b>	<b>76.484.638,58</b>
<b>1.2.4.</b>	<b>ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА</b>	<b>33,525,714.00</b>
<b>1.2.5.</b>	<b>ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА</b>	<b>65,194,078.71</b>
<b>1.2.6.</b>	<b>ОСТАЛИ ПОСЛОВИ</b>	<b>774,337,009.45</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>1,677,654,381</b>



### **1.3. УРБАНИЗАМ**

#### **1.3.1. ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ДОКУМЕНАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА**

##### **1.3.1.1. ИЗРАДА СТРАТЕШКИХ РАЗВОЈНИХ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА (Просторни план града Ужица и Генерални урбанистички план града Ужица)**

На основу Одлуке о приступању Изменама и допунама Просторног плана града Ужица, која је донета на седници Скупштине града Ужица 16. 12. 2022.г. („Сл. лист града Ужица“, број 58/22), урађене су Измене и допуне Просторног плана града Ужица („Сл. лист града Ужица“, број 22/10) ради стварања услова за реализацију пројекта регионалног пречишћавања отпадних вода на територији јединица локалних самоуправа Пожега, Ужице и Ариље. Предмет Измена и допуна Просторног плана је био: укидање локације ЦПППВ у Горјанима, укидање планираног коридора колектора за отпадне воде до ЦППОВ у Горјанима, дефинисање коридора регионалног колектора за отпадне воде и дефинисање услова за реконструкцију постојеће и изградњу нове канализационе мреже у насељима Поточање, Крвавци, Потпеће, Злакуса и Горјани (све у границама Измена и допуна Плана). Измене и допуне Просторног плана су после стручне контроле од стране Комисије за планове, упућене на јавни увид. Након обављеног Јавног увида План је упућен у даљу процедуру- контролу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Површина обухвата Плана 480ha 72ar

##### **1.3.1.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА**

- План детаљне регулације „Комерцијално-спортске зоне у Турици“ Град Ужице

За потребе израде Плана Град је наручио израду Генералног пројекта заштите од поплава и регулације реке Ђетиње на деоници кроз насеље Турица на територији града Ужица, како би се дефинисало техничко решење ефикасне заштите овог подручја од плавлјења унутрашњим и спољним водама, и тиме омогућило да се овај простор максимално урбанистички искористи и оплемени. Генерални пројекат је урађен половином 2022.године и израда нацрта Плана је у току.

Површина обухвата Плана 20ha.

- План генералне регулације „Туристички центар Калуђерске бање на Тари“ Град Ужице

Припремне активности за израду ППР „Калуђерске баре“ (извод из планова вишег реда).Израда материјала за рани јавни увид ППР „Калуђерске баре“ - југ. Израда Нацрта ППР „Калуђерске баре“ - југ (у току Раног јавног увида, припремљени су захтеви за услове са графичким прилозима, 22 захтева, и прослеђени Градској управи за урбанизам; припрема текстуалног дела са смерницама из Плана вишег реда са правилима уређења и грађења за потребе израде саобраћајног решења, а ради достављања елабората сараднику за саобраћај; постојећа/планирана намена са билансима). Урађен је материјал и обављен рани јавни увид. У току је прибављање услова од имаоца јавних овлашћења за израду Плана. Ангажован је сарадник за израду саобраћајног решења (у току израда). По добијању саобраћајног решења уследиће наставак активности на изради нацрта Плана.

Површина обухвата Плана 241.70 ha.

- Измена и допуна Плана генералне регулације „Царина“

Скупштина града Ужица донела је одлуку о приступању изради Измена и допуна Плана генералне регулације „Царина“ у Ужицу („Службени лист града Ужица“, бр. 45/21).

Израда Нацрта Измена и допуна ППР „Царина“ је започета у претходној години (прибављени услови за израду Плана, урађена анализа власничке структуре, подела простора по врсти и начину коришћења земљишта, графички прилог постојеће инфраструктуре). Стигао је и велики број иницијатива грађана за измену планских решења. За наставак израде Плана неопходно је урадити измену саобраћајног решења из важећег плана.

Површина обухвата Плана 491ha.

- План детаљне регулације Касарна II фаза

За простор бившег комплекса касарне у Крчагову, који није обухваћен ПДР "Касарна" I фаза донета је одлука о изради Плана, након чега је било потребно доставити обрађивачу дефинисане планиране намене и потребе Града, како би се усагласили са Планом вишег реда.

Површина обухвата Плана 19 ha

- План детаљне регулације „Јеловогорска улица“

Израда нацрта Плана није завршена јер обрађивачу није достављена сва потребна документација, сагласности и информације од стране инвеститора и носиоца израде Плана.

Површина обухвата Плана 1ha 46a 85m<sup>2</sup>.

- План детаљне регулације „Слободна зона Ужице“ у Севојну

Нису се стекли услови за наставак израде нацрта Плана. Носилац израде Плана није доставио информацију да ли је дефинисан коначни предлог саобраћајног решења, које је усаглашено са потребама највећих привредних субјеката у Слободној зони – Ваљаонице бакра и Импол севала, а одобрено од стране управљача државних путева – ЈП „Путеви Србије“, што је био услов за наставак активности на изради нацрта Плана.

Површина обухвата Плана 68,52 ha.

- План детаљне регулације за Улицу Страхињића бана

Град је иницирао наставак активности на изради Плана. У току је прибављање услова од имаоца јавних овлашћења за израду Плана. Ангажован је сарадник за израду саобраћајног решења (у току израда). По добијању саобраћајног решења уследиће наставак активности на изради нацрта Плана.

Површина обухвата Плана 7 ha.

- Измена и допуна Плана детаљне регулације „Касарна IV пук“, у Крчагову I фаза

На основу Одлуке о приступању изради Измена и допуна Плана детаљне регулације „Касарна IV пук“, у Крчагову I фаза, која је донета на седници Скупштине града Ужица 09.06.2022. године („Сл. лист града Ужица“, број 26/22), урађена је измена и допуна планског документа, са

циљем да се прошире капацитети за реализацију комерцијалних садржаја као претежне намене, ради обезбеђења локација за будући развој комерцијалних садржаја са припадајућом инфраструктуром и подстицање развоја локалне економије и отварање нових радних места. Измене и допуне Плана су усвојене и објављене („Сл.лист града Ужица“, бр. 54/22).

Површина обухвата Плана 4,4 ха.

### 1.3.1.3. ДОКУМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА - ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

-Урађен је Урбанистички пројекат за изградњу отвореног спортског терена у Спортско-рекреативном центру „Крчагово“, Град Ужице. Урбанистички пројекат је потврђен од стране Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове.

-У току је израда Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду к.п. бр. 9180, 9181, 9184 и 4574 (део) све КО Ужице, ради изградње мултифункционалног објекта у оквиру Градског културног центра Ужице.

-Урађен је Пројекат препарцелације к.п. бр. 4213/2, 4213/3 и 4214/1 све КО Севојно, Градска општина Севојно и предат Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове на даљу процедуру.

- У току је израда Пројекта препарцелације к.п. бр. 9180, 9181, 9184 и 4574 (део) све КО Ужице, ради формирања грађевинске парцеле за мултифункционални објекат у оквиру Градског културног центра Ужице.

### 1.3.2. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Идејна решења уређења партера сквера испред Градског културног центра.
- Пројекат за извођење радова на реконструкцији и уређењу јавног парка испред Градског културног центра сходно условима надлежног Завода за заштиту споменика културе Краљево, као и разрада детаља за извођење у оквиру Пројекта.
- Идејно решење уређења пешачке стазе на десној обали реке Ћетиње (Градска плажа).
- Идејни пројекат и Пројекат за извођење пешачке стазе са колским приступом кориту реке Ћетиње, на десној обали од хидроцентрале до ресторана „Плажа“.
- Идејно решење мултифункционалног објекта у оквиру Градског културног центра Ужице.
- Идејни пројекат реконструкције парка испред бивше касарне у Крчагову.
- Пројекат за извођење за реконструкцију парка испред бивше касарне у Крчагову (у току израда).
- Идејно решење уређења партера пролаза према ОШ „Нада Матић“ у Улици Југ Богданова.
- Идејни пројекат за инвестиционо одржавање партера у оквиру улаза у ОШ „Нада Матић“ на к.п. 4588 КО Ужице, у Ужицу, Улица Хаџи Мелентијева.
- Пројекат инвестиционог одржавања Прве основне школе „краља Петра II“ к.п. 8262, КО Ужице, Улица Д.Туцовића бр.171, Ужице.
- Идејно решење за текуће одржавање објекта амбуланте у Севојну на к.п. 3717/1 КО Севојно, у Севојну, Улица Хероја Дејовића бб.

- Идејно решење партера у Улици Александра Вучковића у Севојну.
- Припрема техничке документације Пројекта за извођење Културног центра у Севојну.

### 1.3.3. ПРОГРАМИ, СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

У оквиру ове програмске области реализовани су или су у току следећи послови:

- Стручни надзор на изградњи капиталних објеката и објеката од посебног значаја за Град.
  - Надзор на извођењу геомеханичких и геотехничких истражних радова за потребе изградње моста на Старом граду и контрола ситуација за изведене истражне радове.
  - Надзор на извођењу радова на уређењу пешачке стазе са колским приступом кориту реке Ђетиње, на десној обали од хидроцентрале до ресторана „Плажа“.
  - Надзор на извођењу радова на уређењу јавног парка испред Градског културног центра.
  - Надзор на завршним радовима на измештању електроинсталација и уређењу платоа Старог града.
  - Надзор на извођењу фасаде у Улици Димитрија Туцовића 62 и 64.
- Ажурирање Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Ужица
  - Припремљено је и прослеђено у Градску управу за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове 16 предлога за измене и допуне Програма.
- Израда новог Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Ужица
- Ажурирање Плана постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на територији града Ужица
  - Израђени предлози за измене и допуне Плана постављања комуналне опреме (33 локације) и прослеђени у Градску управу за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове.
- Урбанистичка анализа локација по захтеву Града Ужица
  - Анализа локације за коју је израђен УП за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. бр. 8349/1 КО Ужице, а према захтеву Комисије за планове Града Ужица.
- Давање урбанистичких мишљења и обавештења по захтеву градских управа, грађана, јавних предузећа и установа
  - Урађено је 9 урбанистичких мишљења, обавештења и одговора на захтеве који се односе на поступак озакоњења објеката, иницијативе за измене урбанистичких планова, тумачење урбанистичких планова-планских решења и изводе из планова, могућности градње на парцелама и сл.
  - Дате информације за СК Први партизан 125, Ужице за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу Градског стрелишта за све Олимпијске дисциплине.
- Подношење захтева у поступку обједињене процедуре за потребе Града

-Укупно је поднето захтева и приложено техничких услова 157.

- Стручна помоћ и консалтинг за потребе Града и трећих лица.

Р.Б.	РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ
1.	Координација са пројектантом на изради и измени техничке документације за изградњу пасареле преко Државног пута IV реда бр. 23 у Севојну, као и учешће у реализацији геотехничких истражних радова за потребе пројектовања и изградње пасареле.
2.	Учешће у изради нацрта Плана развоја града Ужица 2023-2030. година (за области-урбанизам и просторно планирање, комуналне делатности и локална инфраструктура, управљање јавним зеленим површинама, заштита животне средине).
3.	Учешће у раду Комисије за утврђивање приоритета у суфинансирању обнове фасада стамбених зграда.
4.	Координација активности на реализацији Пројекта реконструкције Водене куле на Ужичком граду - Старом граду на к.п. бр. 7743 КО Ужице.
5.	Координација активности на реализацији Информационог пулта на Старом граду – израда и измена пројектне документације за грађевинску дозволу.
6.	Координација радова за формирање платоа испред утврђења Ужички град.
7.	Координација радова и давање идејних решења у оквиру Старог Града.
8.	Учешће у реализацији Пројекта реконструкције и доградње Видиковца на Ужичком граду Старом граду на к.п. бр. 7743 КО Ужице.
9.	Припрема и достављање података (извод из планова са планским решењима нанетим на одговарајућим подлогама) и корекција предложеног решења пешачког моста преко реке Ђетиње у Ужицу на к.п. бр. 7735/2, 7744/1, 7732/1, 7737, 7732/4, 12048/10 КО Ужице.
10.	Учешће у реализацији активности на прибављању Употребне дозволе за спортску халу у Севојну. Прибављена документација за Употребну дозволу за спортску халу у Севојну.
11.	Учешће у реализацији пројекта реконструкције улаза у Цркву Светог Ђорђа.
12.	Учешће у реализацији Пројекта уређења партера у атријуму Високошколских установа.
13.	Давање информација грађанима о могућностима изградње на парцелама у њиховом власништву, а у обухвату ППППН „Шарган-Мокра Гора“.

14.	Давање информација грађанима о могућностима изградње на парцелама у њиховом власништву, а у обухвату ПГР „Туристичког центра Калуђерске баре на Тари“.
15.	Давање информација грађанима о могућностима изградње на парцелама у њиховом власништву, а у обухвату ПГР „Ужице-централни део“ III фаза.
16.	Учешће у реализацији пројекта изградње Котларнице на Међају.
17.	Учешће у реализацији пројекта санације фасаде ОШ „Душан Јерковић“. Припрема техничке документације Пројекта реконструкције ОШ „Душан Јерковић“ за градилиште.
18.	Припрема и достављање података (извод из планова са планским решењима нанетим на одговарајућим подлогама) за потребе реконструкције Трга. Преглед оштећених површина, као и дефинисање приоритета на уређењу Трга партизана.
19.	Координација активности на изради Идејног решења уређења дечијег игралишта у Турици. Припрема документације и слање захтева за понуду за израду Идејног решења уређења дечјег игралишта у Турици.
20.	Дефинисање пројектног задатка за израду Пројекта реконструкције и доградње вртића у Турици. Достављање података за снимање подлоге за потребе пројектовања вртића. Дефинисање партера дечијег игралишта Пројекта реконструкције и доградње вртића у Турици.
21.	Учешће у изради предлога Пројекта санације и замене справа за вежбање на трим стази на Тари (Хотел „Оморика“) за конкурс Министарства заштите животне средине. Израда тендерске документације за расписивање јавне набавке за избор извођача радова за реконструкцију трим стазе и учешће у припремним активностима за почетак реализације пројекта.
22.	Координација активности на реализацији гасног генератора у оквиру вртића „Полетарац“.
23.	За потребе Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС - прикупљање информација о пројектима/иницијативама за потребе израде Плана инвестиција.
24.	Координација активности на реализацији резервоара за воду у Лелићима, Каран.
25.	Учешће у активностима Града на изради пројектног задатка за израду Пројекта санације и ремедијације несанитарне депоније „Сарића осоје“, као и изради тендерске документације за расписивање јавне набавке.
26.	Анализа материјала за Рани јавни увид Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта регионалног пречишћавања отпадних вода на територији јединица локалних самоуправа Пожега, Ужице и Ариље. Анализа положаја трасе колектора и црпних станица.
27.	Учешће у раду Комисије за грађевинско земљиште. Припрема документације за рад

	Комисије – обрада предмета и давање стручних мишљења.
28.	Учешће у изради Стратегије развоја урбаног подручја града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта.
29.	Израда катастра спортских терена на територији града Ужица (прикупљање података о броју и локацијама игралишта, израда збирне листе терена са подацима о власништву).
30.	Учешће у реализацији Јавног позива „Ужички програм локалног партнерства“ (помоћ грађанима за израду предлога пројеката и припрему документације за предају на конкурс, израда материјала за рад Комисије за преглед и одабир пројеката за финансирање, учешће у прибављању документације за спровођење јавне набавке за реализацију одобрених пројеката).
31.	Учешће у реализацији Пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама у Србији (МЕЕМР), као и у спровођењу коначне евалуације Пројекта.
32.	Учешће у реализацији Одлука за потребе Програма постављања привремених објеката на јавним површинама на територији града Ужица.
33.	Учешће у реализацији пројектне документације Музичке школе „Војислав – Лале Стефановић“.
34.	Учешће у реализацији Пројекта уређења партера пролаза према ОШ „Нада Матић“ у Улици Југ Богданова.
35.	Координација са ЈП „Путеви Србије“ на реализацији пројекта водовода Љубање.
36.	Давање стручних мишљења на усмени захтев Одељења за спровођење планова Градске управе за урбанизам, а у вези доношења одлука за приступање изради ППР „Мокра Гора“ и ППР „Кремна“.
37.	Припрема и достављање података (извод из планова са планским решењима нанетим на одговарајућим подлогама) и корекција предложеног решења пешачког моста преко реке Ђетиње у Ужицу на к.п. бр. 7735/2, 7744/1, 7732/1, 7737, 7732/4, 12048/10 КО Ужице. Припрема и достављање података Министарству за потребе добијања локацијских услова за изградњу пешачког моста преко реке Ђетиње у Ужицу на к.п. бр. 7735/2, 7744/1, 7732/1, 7737, 7732/4, 12048/10 КО Ужице. Након добијања локацијских услова од стране Министарства за изградњу пешачког моста преко реке Ђетиње у Ужицу на к.п. бр. 7735/2, 7744/1, 7732/1, 7737, 7732/4, 12048/10 КО Ужице пројектанту достављени потребни подаци за наставак израде пројектне документације.
38.	Учешће у припремним активностима за постављање гасног генератора на паркингу иза Дома за мајку и дете и АТД-а., као и активностима измене положаја гасног генератора.

39.	Учешће у припреми тендерске документације за расписивање јавне набавке за израду техничке документације за заштиту од поплава и регулацију реке Ћетиње на деоници кроз насеље у Турици. Припрема и достава потребне документације изабраном пројектанту и координација са пројектантом на изради техничке документације.
40.	Припрема и достављање података (извод из планова са планским решењима нанетим на одговарајућим подлогама) за потребе израде Урбанистичког пројекта за обилазницу око града.
41.	Учешће у реализацији Програма „Јачање одрживог и резилијентног урбаног развоја” дијалог градова - учесника пројекта „Јачање капацитета локалних самоуправа у Србији ка инвестицијама нискоугљеничног и резилијентног урбаног развоја“ у оквиру Националног урбаног форума.
42.	Прикупљање података о парцелама у Улици Драгачевска у Севојну - постојећи капацитети водовода и канализације и могућа прикључења на исту.
43.	Координација активности на реализацији гасног генератора у оквиру хале Велики парк.
44.	Координација активности на реализацији употребне дозволе за дечији базен на Градској плажи.
45.	Припрема техничке документације Пројекта за извођење дечјег вртића на Царини за градилиште.
46.	Израда предлога пројекта за Престоницу културе Интегративни пројекат „Стазом светлости кроз време“, Урбани развој града кроз време, поступак израде планске и пројектно техничке документације за реконструкцију централног градског Трга.
47.	Ажурирање Листе дечјих игралишта на територији града, као обавезе Града Ужица. Ажурирање катастра дечјих игралишта на територији града Ужица.
48.	Координација активности на изради коначног Извештаја о првом прегледу 7 дечјих игралишта на територији града, изграђених после ступања на снагу Правилника о безбедности дечјих игралишта.
49.	Координација активности на изради Пројектног задатка за Пројекат санације и адаптације Касарне IV пук у Крчагову.
50.	Координација на реализацији Пројекта прикључења Вртића „Бамби“ .
51.	Учешће у припреми података за реализацију пројектне и планске документације за Ваљаоницу бакра у Севојну.
52.	Учешће у изради концептуалног решења локације за изградњу бустер станице на Аутобуској станици у Ужицу.



53.	Припрема дописа и елемената за услове Завода за заштиту споменика културе Краљево за потребе израде УП Спортска сала О.Ш. „Душан Јерковић“. Састанак у Заводу за заштиту споменика културе Краљево око прибављања услова за потребе израде УП Спортска сала О.Ш. „Душан Јерковић“.
54.	Достављање података за снимање подлоге за потребе пројектовања свлачионица поред спортског терена у Турици.
55.	Достављени подаци - исходовање подлога за ПДР „Калуђерске баре-југ“ и Измене и допуне ПГР „Царина“.
56.	Прибављање документације у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта од Маратон д.о.о. за дечје игралиште на Тари.
57.	Израда идејног решења знака на улазу у град.
58.	Учешће у раду Комисије за планове Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за техничку контролу урбанистичког пројекта за изградњу Здравственог центра у Ужицу.
59.	Израда идејног решења налепнице за аутобус јавног градског превоза.

#### 1.4. ОБЛАСТ СТАНОГРАДЊЕ И РАЗВОЈА

У оквиру делатности обавеза су послови обезбеђивања, прибављања, управљања и давања у закуп станова намењених за социјално становање, као и управљање изградњом станова са могућношћу стицања својине путем продаје под непрофитним условима.

##### УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ФОНДА

Ова приоритетна област за циљ има ефикасно управљање и одржавање станова у градском власништву и унапређење стања стамбеног фонда у приватној и јавној својини. На основу Стамбене стратегије града Ужица, а у циљу професионалног газдовања стамбеном имовином Града Ужица, евидентирање, управљање и одржавање постојећег стамбеног фонда у градском власништву представља један од главних задатака.

##### СТАМБЕНО ТРЖИШТЕ

Општи циљ који се жели постићи у оквиру ове приоритетне области је побољшање доступности и квалитета станова на тржишту, увећањем понуде нових станова кроз искоришћење локација са дотрајалим стамбеним фондом и изградњу на новим локацијама, као и кроз поступке јавно-приватног партнерства у којима се прибављају станови за повећање стамбеног фонда Града Ужица.

##### СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

У оквиру ове проритетне области циљ је да се повећа доступност становања кроз развој основних инструмената јавне интервенције у локалној стамбеној политици и реализацију непрофитних стамбених програма.

Израда станова за потребе војске:

- припрема техничке документације,
- израда урбанистичког пројекта,
- израда идејног решења на основу потребе војске и препоруке града,
- израда пројектног задатака,
- праћење реализације израде техничке документације до добијања дозволе,
- решевање инфраструктурних прикључака за напајање зграде,
- вођење надзора,
- почетак изградње .

-Очекује се да Град Ужице достави комплетну документацију станова који су у његовом власништву да би ЈП „Ужице развој“ могло да њима управља у складу са Статутом Предузећа. То је сва потребна документација из Стамбене агенције, која је неопходна да се комплетира и достави Предузећу.

**III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ**

## 1.Квалификациона структура

Табеларни приказ квалификационе структуре

Р.бр.	Стручна спрема	Запослени	
		Бр.на дан 31.12.2021.год.	Бр. на дан 31.12.2022. год.
1	2	3	4
1	ВСС	17	21
2	ВС	1	1
3	ВКВ	0	0
4	ССС	9	9
5	КВ	0	0
6	ПК	0	0
7	НК	1	1
	Укупно:	28	32

## 2.Старосна структура

Р.бр.	Опис	Бр.на дан 31.12.2021.год.	Бр.на дан 31.12.2022.год.
1	2	3	4
1	До 30 год.	1	2
2	30-40	5	7
3	40-50	6	5
4	50-60	11	13
5	Преко 60	5	5
<b>Укупно</b>		<b>28</b>	<b>32</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>51</b>	<b>49</b>

## 3.Структура по полу

Р.број	Пол	Запослени	
		Бр.на дан 31.12.2021.год.	Бр.на дан 31.12.2022.год.
1	2	3	4
	Женски	16	17
	Мушки	12	15
	<b>Укупно</b>	<b>28</b>	<b>32</b>

4. Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање (уколико су планирана годишњим Програмом пословања) у складу са вежећим законом и подзаконским актима.

Програмом пословања и финансијским планом Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2022. годину је планирано повећање броја запослених. У 2022. години је дошло до повећања броја запослених, за четири радника.

5. Зараде запослених- реализација у односу на планиране Програмом пословања и средства уплаћена у буџет Републике.

Накнаде председницима и члановима надзорног одбора у односу на план у Програму пословања.

Планиране бруто зараде запослених радника су у износу 45.411.523 динара, а остварене у износу 45.172.109 динара. Планирани доприноси за зараде на терет послодавца су 7.331.477 динара, а остварени су у износу од 7.256.578 динара.

Планирани износ уговора о делу је 1.050.000 динара, док је реализација 1.048.185 динара.

Планиране отпремнине, јубиларне награде и помоћи су у износу од 2.733.000 динара, а остварење је 2.731.917 динара.

Планирани трошкови превоза на рад и са рада су у износу од 530.000 динара, док је остварење 484.657 динара.

Планирани трошкови дневница и службених путовања су у износу од 300.000 динара, а остварење је 287.935 динара.

Планирана остала давања другим лицима (деци запослених) је 90.000 динара, и остварење је 90.000 динара.

Планирани трошкови огласа, рекламе и пропаганде су 400.000 динара, а остварење износи 396.744 динар.

Планирани трошкови репрезентације за 2022. годину су 300.000 динара, а остварење износи 299.881 динара.

Нису планирана средства за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, тако да није ни било остварења у 2022. години.

Накнаде председницима и члановима надзорног одбора у односу на план у Програму пословања.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2022.годину су 818.000 динара, исплаћене накнаде износе 815.927 динара.

#### **IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА**

1.Реализација капиталних инвестиција у објекте комуналне инфраструктуре

За 2022.годину ЈП „Ужице развој“ Ужице, није планирало трошкове за капиталне инвестиције, па није ни имало остварења по овом основу.

Напомињемо да се ЈП „Ужице развој“ Ужице бави надзором над изграђеним објектима где је инвеститор Град Ужице.

2.Реализација улагања у изградњу или реконструкцију грађевинских објеката

Финансирање изградње и реконструкције грађевинских објеката врши Град Ужице, док је ЈП „Ужице развој“ Ужице врши надзор над истим.

3.Реализација планираних набавки добара, услуга и радова у години за коју се доноси извештај у односу на претходну годину.

Укупно планирана вредност јавних набавки на које се Закон примењује за 2022. годину износи 470.000 динара.

Укупни план јавних набавки на које се Закон не примењује за 2022.годину износи 5.605.000 динара.

Усвојеним Планом ЈН за 2022.годину предвиђена је 1 јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда и 27 (двадесет седам) ЈН на које се Закон не примењује – поруцбеница, од чега су: 10 ЈН добра, 17 ЈН су услуге.

Од јавних набавки реализована је 1 ЈН (програм Infosys – у питању је преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда).

У току 2022. године је била предвиђена позиција Јавна набавка службеног возила, али до њене реализације није дошло.

У 2022. години у односу на 2021. годину планиран је исти број ЈН, док је број ЈН на које се Закон не примењује остао исти.

## V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА

### 1.Преглед цена основних комуналних услуга:

Одлука број: 07-81/5 од 13.12.2017.године

1. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе издавања локацијских услова, и то:

- за објекте површине до 200 m<sup>2</sup> бруто цена, са ПДВ-ом, износи 800,00 динара,
- за објекте површине преко 200 m<sup>2</sup> бруто цена, са ПДВ-ом, износи 1.200,00 динара.

2. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе израде урбанистичких пројеката, у износу од 5.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

3. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе израде студија, идејних решења и слично, у износу од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

4. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе конституисања имовинских права на њима, у износу од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

Одлука број: 07-600/3 од 19.10.2017.године

1. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну канализацију, а за потребе издавања локацијских услова, и т :

- за објекте површине до 200 m<sup>2</sup> бруто цена са ПДВ-ом износи 800,00 динара,
- за објекте површине преко 200 m<sup>2</sup> бруто цена са ПДВ-ом износи 1.200,00 динара.

2. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну канализацију, а за потребе израде урбанистичких пројеката, у износу од 5.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

3. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну канализацију, а за потребе израде студија, идејних решења и слично, у износу од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

4. Накнаде за подношење захтева за трећа лица у поступку обједињене процедуре, од 6.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

## VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

## 1. Табеларни приказ прихода-структура

Р.б р.	Врста прихода	Остварено	Планирано	Остварено	Индекс	
		2021.год.	2022.год.	2022.год.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	5/4	5/3
<b>I</b>	<b>Пословни приходи</b>	<b>51,956,987</b>	<b>68,559,200</b>	<b>67,913,444</b>	<b>99</b>	<b>131</b>
1.1	Приходи од продаје производа и услуга-Оснивач	51,826,320	68,059,200	67,640,444	99	130
1.2	Приходи од продаје производа и услуга – урбанистички пројекти и технички услови	130,667	500,000	273,000	55	209
II	Остали пословни приходи	-	400,000	28,833	7	-
III	Финансијски приходи	-	-	-	-	-
	<b>Укупно (I+II+III)</b>	<b>51,956,987</b>	<b>68,959,200</b>	<b>67,942,277</b>	<b>99</b>	<b>131</b>

## 2. Табеларни приказ расхода по наменама

Р. б	Врста расхода	Остварено	Планирано	Остварено	Индекс	
		2021.год.	2022.год.	2022.год.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	5/4	5/3
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>51,399,150</b>	<b>65,414,000</b>	<b>64,613,648</b>	99	126
1	<b>Трошкови материјала</b>	<b>1,902,013</b>	<b>2,320,000</b>	<b>2,237,313</b>	96	118
	Утрошен канцеларијски материјал	495,734	700,000	699,729	100	141
	Набавка средстава за хигијену	99,449	130,000	126,054	97	127
	Штампање легитимација, картица за контролоре и др. запослене, бесплатне повластице, картице за превоз и штампање појед. и месечних карата за јавни превоз	892,873	900,000	896,953	100	100
	Трошкови заштите на раду	68,287	110,000	110,000	100	161
	Утрошак горива за моторна возила	255,460	300,000	250,955	84	98
	Утрошени резервни делови	49,210	100,000	85,398	85	173
	Трошкови ауто гума	41,000	70,000	68,224	97	166
	Утрошена електрична енергија	-	10.000	-	-	-

2	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и др. давања запосленима</b>	<b>42,766,616</b>	<b>58,264,000</b>	<b>57,887,308</b>	<b>99</b>	<b>135</b>
	Бруто зараде радника	33,548,072	45,411,523	45,172,109	99	135
	Послодавац- доприноси	5,582,722	7,331,477	7,256,578	99	130
	Уговори о делу	222,076	1,050,000	1,048,185	100	472
	Накнада члановима Н.О.	741,357	818,000	815,927	100	110
	Отпремнине, јубиларне награде и помоћи	2,096,003	2,733,000	2,731,917	100	130
	Превоз на рад и са рада	253,846	530,000	484,657	91	191
	Дневнице и трошкови служ. путовања	276,390	300,000	287,935	96	104
	Остала давања другим лицима/деци запослених/	46,150	90,000	90,000	100	195
3	<b>Производне услуге</b>	<b>4,081,759</b>	<b>4,680,000</b>	<b>4,369,628</b>	<b>93</b>	<b>107</b>
	Поштарина	32,609	50,000	47,536	95	146
	Телефонске услуге	514,523	650,000	600,911	92	117
	Одрж. опреме, текуће одрж. објеката и моторних возила	296,186	500,000	496,542	99	168
	Набавка неопходних потрошних заменљивих делова рачунарске опреме	198,710	200,000	198,830	99	100
	Услуга система за праћење и позиционирање возила у систему ЈПП Ужице	390,800	400,000	400,000	100	102
	Набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација	47,750	50,000	49,750	100	104
	Одржавање финансијског програма	444,730	470,000	466,667	99	105
	Трошкови сајмова	47,530	0	0	-	-
	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	381,364	400,000	396,744	99	104
	Комуналне услуге-грејање, смеће	816,477	1,000,000	783,460	78	96
	Услуге заштите на раду	-	10,000	4,342	43	-
	Регистрација и осигурање возила	27,117	50,000	25,299	51	93
	Трошкови геодетских услуга и др. производних услуга	883,963	900,000	899,547	100	102
4	<b>Амортизација</b>	<b>114,278</b>	<b>150,000</b>	<b>119,399</b>	<b>80</b>	<b>104</b>
	Трошкови амортизације	114,278	150,000	119,399	80	104
5	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>2,534,484</b>	<b>3,425,000</b>	<b>3,094,649</b>	<b>90</b>	<b>122</b>
	Услуге ревизије	145,000	150,000	145,000	97	100
	Консалтинг услуге- пројекти	850,000	1,425,000	1,423,810	100	168
	Трошкови здравствених услуга	80,209	0	0	0	-

	Остале непроизводне услуге	296,795	500,000	499,377	100	168
	Трошкови саветовања и семинари	16,975	0	0	0	0
	Трошкови репрезентације	299,886	300,000	299,881	100	100
	Премије осигурања	24,971	120,000	117,936	98	472
	Трошкови платног промета и банкарске услуге	142,252	150,000	117,629	78	83
	Трошкови чланарина привредној комори на зараде	8,994	10,000	5,671	57	63
	Чланарине пословним удружењима	100,000	150,000	133,000	89	133
	Судске таксе и остали порези	499,152	500,000	269,794	54	54
	Стручне публикације	67,250	100,000	73,182	73	109
	Админис. таксе и остали нематеријални трошкови	3,000	10,000	-	-	-
	Остали порези који терете трошкове	-	10,000	9,369	94	-
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>					
	Расходи камата	-	-	-	-	-
	Остали фин.расходи по другим основама	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Укупни остали и ванредни расходи</b>	-	<b>20,000</b>	-	-	-
	Расходи из ранијих година	-	-	-	-	-
	Отпис кратк.потраживања	-	-	-	-	-
	Трошкови спорова, казне, накнаде трећим лицима	-	10,000	-	-	-
	Остали расходи	-	-	-	-	-
	Накнадно утврђени расходи из ранијих година	-	10,000	-	-	-
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>	<b>51,399,150</b>	<b>68,859,000</b>	<b>67,708,297</b>	<b>98</b>	<b>132</b>

### 3. Остварен финансијски резултат и расподела добити

Остварена добит за 2022 г. износи 233.980,08 динара. Остварена добит, после опорезивања порезом на добит правних лица, износи 188.273,88 динара.

Расподела остварене добити је вршена тако да се 50% остварене нето добити пренесе оснивачу, Град Ужице, а 50% се преноси у наредну годину за набавку рачунарске опреме.

### 4. Структура наплаћених потраживања и степен наплате.

У току 2022.године потраживања су наплаћена у износу од 91,26%.

### 5. Структура ненаплаћених и застарелих потраживања.

На дан 31.12.2022. године Ужице развој ненаплаћена потраживања износе 7.132.944,00 динара, и нема застарелих потраживања.



6. Структура краткорочних обавеза

Обавезе према добављачима су под 31.12.2022. године износиле 373.712,68 динара и током месеца јануара су у целини измирене.

7. Задуженост ЈП – кредити и позајмице

ЈП „Ужице развој“ нема кредитне задужености нити позајмица.

8. Субвенције од оснивача (приход и реализација).

ЈП „Ужице развој“ није користило субвенције од оснивача.

## VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У току 2022. године одржано је 14 (четрнаест) седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице, у саставу: председник Надзорног одбора г-дин Ђорђе Топаловић и чланице Надзорног одбора г-ђа Лепосава Божић и г-ђа Ружа Пенезић.

I седница у 2022. години, а XI у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице је одржана дана 28.01.2022. године у службеним просторијама Предузећа.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са десете седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период 01.01.2020-31.12.2020. године,
- Одлука о усвајању извештаја о активностима у периоду почев од 23.12.2021. године закључно са 28.01.2022. године.

II седница у 2022. години, а XII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице је одржана дана 24.02.2021. године у службеним просторијама Предузећа.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са једанаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о усвајању Извештаја комисија о попису имовине и обавеза Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице са стањем на дан 31.12.2021. године,
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период 28.01.2022- 24.02.2021. године.

III седница у 2021. години, а XIII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице у 2022. години је одржана дана 25.03.2022. године у службеним просторијама Предузећа.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са дванаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2021.годину,
- Одлука о усвајању завршног рачуна Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2021.годину,
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период почев од 24.02.2022. године закључно са 25.03.2022.године.

IV седница у 2022.години, а XIV у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице у 2021.години одржана је дана 29.04.2022.године у пословним просторијама Предузећа.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са тринаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период 01.01.2022-31.03.2022.године,
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период почев од 25.03.2022.године закључно са 29.04.2022.године.

V седница у 2022.години, а XV у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице одржана је дана 26.5.2022.године у пословним просторијама Предузећа.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са четрнаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о усвајању Прве измене програма пословања Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2022.годину,
- Одлука о усвајању Извештаја о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период 29.04.2022.године-26.05.2022.године.

VI седница у 2022.години, а XVI у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице одржана је дана 21.06.2022.године.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са петнаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о усвајању Правилника о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова и задатака Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о усвајању Одлуке о расподели добити Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2021.годину,
- Одлука о усвајању Извештаја о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период 26.05.2021-21.06.2022.године.

VII седница у 2022.години, а XVII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице одржана је дана 29.06.2022.године у пословним просторијама Предузећа.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са шеснаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о давању сагласности на измене Правилника о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова и задатака Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период 21.06.2022-29.06.2022.године.

VIII седница у 2022.години, а XVIII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице одржана је дана 14.07.2022.године у пословним просторијама Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Упознавање ВД директора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице са радом Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице.

IX седница у 2022.години, а XIX у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице одржана је дана 27.07.2022.године у пословним просторијама Предузећа.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са осамнаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о усвајању Одлуке о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период 01.01.2022-30.06.2022.године,
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период почев од 14.07.2022.године закључно са 27.07.2022.године.

X седница у 2022.години, а XX у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице одржана је дана 06.09.2022.године у пословним просторијама Предузећа.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са деветнаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о усвајању II измене Програма пословања Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2022.годину,
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период почев од 14.07.2022.године закључно са 06.09.2022.године.

XI седница у 2022.години, а XXI у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице одржана је дана 12.10.2022.године у пословним просторијама Предузећа.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о давању сагласности ВД директору Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за пут у иностранство.

XII седница у 2022.години, а XXII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице одржана је дана 27.10.2022.године у пословним просторијама Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са двадесет прве седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о усвајању степена усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период 01.01.2022-30.09.2022.године,
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период почев од 06.09.2022.године закључно са 27.10.2022.године.

XIII седница у 2022.години, а XXIII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице одржана је дана 08.12.2022.године у пословним просторијама Предузећа.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са двадесет друге седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о годишњем програму пословања Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2023.годину,
- Одлука о вршењу годишњег пописа имовине и обавеза Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2022.годину,
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период почев од 27.10.2022.године закључно са 08.12.2022.године.

XIV седница у 2022.години, а XXIV у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице одржана је дана 23.12.2022.године у пословним просторијама Предузећа.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са двадесет треће седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице,
- Одлука о Средњорочном плану пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период 2022-2026.година,
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за период почев од 08.12.2022. године закључно са 23.12.2022.године.

## **VIII ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ**

### **1.Оцена резултата пословања ЈП**

ЈП „Ужице развој“ обавља широк дијапазон пословних активности и у сваком од тих сегмената постигнут је максимум са постојећим кадровским потенцијалом.

Служба ( одељење ) за управљање путевима је **извршила све уговорене обавезе** са Извођачима које је Управа за инфраструктуру и развој увела у посао . Уговор за текућег одржавања путева , изградње путне инфраструктуре са удруживањем средстава по месним заједницама , уговореним пословима за мале поправке , одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације само су део уговора које прати ово одељење .

Зимско одржавање улица и путева је успешно обављало ЈП Нискоградња уз координацију и надзор од стране ЈП УЖИЦЕ развој . У току зимског одржавања више пута су активирани уговори о раду машина на чишћењу снега по месним заједницама тако да није било непроходних путних праваца у току зимске сезоне.

Служба ( одељење ) за Јавни градски и приградски превоз је током године **успешно** пратило извршење реда возње и уговорних обавеза оператера јавног градског и приградског превоза путника и то са изузетно малим бројем извршилаца у односу на исте или сличне послове у градовима приближне величине и обима пређених километара у ЈГППП.

Одељење за урбанистичко планирање се у претходном периоду бавило такође широким спектром послова . Пословима на изради планске документације , израдом пројеката за потребе оснивача којим је **локална самоуправа обезбедила значајна средства од републичких институција.**

Поред наведених послова које су са успехом обављале службе овог јавног предузећа треба напоменути и друге послове на којима учествују стручна лица овог ЈП и то : Надзор над изградњом ПППВ , Вртића на Пори , Студентског дома у касарни, чиме је остварена знатна уштеда у буџету Града Ужица .

Реализација послова чији је инвеститор Република Србија преко својих органа, у потпуности је вођена од стране ЈП Ужице Развој ,од пројектовања, добијања грађевинске дозволе до добијања употребне дозволе.

## **2.Мере за отклањање недостатак у пословању ЈП**

У складу са извештајем ревизора ускладити све потребне правилнике и акте на Надзорном одбору ( који су већ разматрани и који су предлагани према Граду).

Пошто је 2011 год. усвојен закон о јавној својини (члан 18 став 1, по коме се каже да је носилац права јавне својине на непокретностима Република Србија или јединица локалне самоуправе) , потребно је да Град Ужице изврши усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији са капиталом исказаним у пословним књигама у износу 2.010 хиљада који је дефинисан у статуту предузећа.

Предаја пореског биланса ће се извршити до 29.06.2023.год.

У поступку су све мере ревизорске комисије.

У 2017 год. образована је радна група за успостављање, праћење и спровођење система финансијског управљања и контроле , са задатком да организационо успостави „Систем финансијског управљања и контроле , односно да прати и стара се о правилном спровођењу интерних правилника који су донети.

За постизање наведених циљева не очекују се проблеми који би имали негативан утицај на остваривање циљева и реализацију плана.Планираним активностима руководства, сагледане су околности пословања, како би на време били спречени негативни утицаји.Очекивани проблеми који могу утицати на њихово остварење односно се на сигурност извора финансирања као и временски период завршетка свих јавних набавки које спроводи Управа града.

У договору са локалном самоуправом решавање свих текућих проблема на дневном нивоу.

## **3.Предлози оснивачу у циљу унапређења пословања ЈП.**

Пословање ЈП УЖИЦЕ Развој може се побољшати кадровским јачањем предузећа , радом на перманентној едукацији и праћењу савремених трендова из области пословања овог јавног предузећа.

Предлог за кадровско јачање

Служба текућег одржавања улица и путева има потребу за пријемом ( преузимањем из другог јавног предузећа ) једног грађевинског инжењера са лиценцом за изградњу путева . Служби за праћење ЈППП недостаје додатан број контролора да би било ефикасније и боље праћење.

Одељењу за урбанистичко планирање недостаје архитекта и инжењер хортикултуре.

Едукација и праћење савремених трендова

Учешће запослених на стручним скуповима , семинарима и предавањима које се односе на области пословања овог ЈП.

Набавка недостајућих основних средстава

ЈП Ужице развој располаже са једним возилом за обављање делатности упркос томе што обавља широк дијапазон послова у различитим областима. И поред тога што смо често имали на располагању возила градских управа , било је отежано или чак онемогућено обављање делатности.

Служба за праћење ЈППП (контролори продаје карата у аутобусима) има потребу за коришћењем возила у различитим временским интервалима у раним јутарњим сатима као и у касним поподневним часовима, ван радног времена па и нерадним данима, како би повећала приходе од продаје карата.

Побољшањем рада само ове службе повећањем учесталости контроле , оправдало би набавку једног возила .

Очекује се да град Ужице достави комплетну документацију станова који су у његовом власништву да би ЈП Ужице Развој могло да њима управља у складу статутом фирме.



ВД директор-а

Милош Миливојевић,  
дипл.инж.организационих наука

М. Миливојевић

**IX ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА**



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ  
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ  
ЗА 2022. ГОДИНУ**



**ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА**

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ**

Биланс стања

Биланс успеха

Напомене уз финансијске извештаје



## ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

### ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ

#### *Квалификовано мишљење*

Извршили смо ревизију приложених редовних годишњих финансијских извештаја Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице (у даљем тексту: Предузеће) који се састоје од биланса стања на дан 31. децембра 2022. године, биланса успеха за годину која се завршава на тај дан, као и напомена уз финансијске извештаје које садрже преглед основних рачуноводствених политика и остала обелодањивања.

Према нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања описаних у одељку Основа за квалификовано мишљење, приложени финансијски извештаји објективно и истинито, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијски положај Предузећа на дан 31. децембра 2021. године, као и резултате његовог пословања за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

#### *Основа за квалификовано мишљење*

Предузеће је, као правни следбеник Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“, Ужице, која је угашена крајем 2016. године на основу Закона о буџетском систему Републике Србије, основано 02.12.2016. године, чиме су задржани ПИБ и Матични број Дирекције. Регистровани основни капитал Предузећа у Агенцији за привредне регистре Републике Србије износи РСД 328,996 хиљада. Увидом у пословне књиге Предузећа, утврдили смо да основни капитал у пословним књигама није евидентиран након гашења Дирекције. Сходно наведеном, у поступку ревизије финансијских извештаја утврдили смо да Предузеће заједно са оснивачем Градом Ужицем, није спровело усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији са капиталом исказаним у пословним књигама.

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији и стандардима ревизије примењивим у Републици Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Друштво у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и IESBA кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше квалификовано мишљење.

#### *Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје*

Руководство Предузећа је одговорно за припрему ових финансијских извештаја који пружају истинит и објективан приказ у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, заснованим на Закону о рачуноводству, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

При састављању финансијских извештаја руководство је одговорно за процену способности Предузећа да настави са пословнајем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Предузеће или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност, осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Предузећа.





## ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак)

### ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ

#### *Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја*

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе, ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника, донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:

- ✓ Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и спроводимо ревизијске поступке који су прикладни за те ризике; прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа како би обезбедили основу за мишљење ревизора. Ризик да материјално значајни погрешни искази услед криминалне радње неће бити идентификовани је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
- ✓ Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола.
- ✓ Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.
- ✓ Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу за последицу да имају да Предузеће престане да послује у складу са начелом сталности.





## ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак)

### ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ

#### *Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја (Наставак)*

- ✓ Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући обелодањивања, као и да ли су у финансијским извештајима приказане основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Београд, 26. април 2023. године

  
Драго Инђић  
Овлашћени ревизор





## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2022. године

- у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		0	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	4	212	331	0
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		212	331	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	4			0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		0	0	0
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030		8.109	6.254	0
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ	0031	5	83	145	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038		7.133	7	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044		411	374	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048		0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		392	5.633	0
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		90	95	0
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059		8.321	6.585	0
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	СТАЊЕ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401		1.967	2.009	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		0	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0408		1.967	2.009	0
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0
35	IX. ГУБИТАК	0412		0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415		0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416		0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420		0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0	0
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429		0	0	0
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		0	0	0
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431		6.354	4.576	0
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433		0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442		374	281	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449		5.980	4.295	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Година		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		8.321	6.585	0
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0	0

у Угљешин

дана 29. 03. 2023. године



Законски заступник

Milica Bozicek

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001		67.942	51.957
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002		0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1005	11	67.913	51.957
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		29	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013		67.708	51.399
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12	2.237	1.902
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	13	57.937	42.814
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15	119	114
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		4.320	4.034
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16	3.095	2.535
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		234	558
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		0	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027		0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1030		0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	НАДС	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032		0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035		0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		0	0
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039		0	0
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040		0	0
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041		0	0
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042		0	0
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043		67.942	51.957
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044		67.708	51.399
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		234	558
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		0	0
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		0	0
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		0	0
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049		234	558
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		0	0
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	17	46	98
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Година	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		188	460
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0

у Муршину  
 дана 29.03. 2023. године

Законски заступник  
  
[Signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

## НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ ЗА МИКРО И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА

### 1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Друштво Ј.П. "Ужице развој" (у даљем тексту: Друштво) је основано 2016. године, у форми Статута Ј.П. "Ужице развој". Друштво је регистровано у Регистру привредних субјеката, при Агенцији за привредне регистре, под бројем БД 103361/2016.

Ј.П. "Ужице развој" је основано као јавно предузеће од стране оснивача Града Ужице.

Седиште Друштва је Вуколе Дабића број 1-3, Ужице.

Друштво се бави пружањем услуга из основне делатности и то услуга градског и приградског превоза, Поред наведене основне делатности Друштво обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: управљање јавним путевима, архитектонских и инжењерских услуга, пројектовања, израде планова, надзором над изградњом грађевина чији је инвеститор град Ужице.

Друштво је сагласно са критеријумима из Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон; у наставку: Закон о рачуноводству) разврстано у микро правно лице за текућу пословну годину, односно у микро правно лице за претходну пословну годину.

Порески идентификациони број Друштва је 101500520.

Матични број Друштва је 07367112.

Законски заступник Друштва је: Милош Миливојевић.

Друштво је у текућој пословној години имало просечно 32 запослених, док је у претходној пословној години имало просечно 28 запослених.

### 2. НОРМАТИВНА ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји Друштва за обрачунски период који се завршава 31.12.2022. године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Службени гласник РС“, бр. 89/2020; у наставку: Правилник за микро и друга правна лица), Законом о рачуноводству и другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу са изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама Друштва.

Приложени финансијски извештаји састављени су у формату и на начин како је то прописано Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 89/2020, у наставку: Правилник о обрасцима ФИ).

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (RSD), осим уколико није друкчије наведено.

Приложени финансијски извештаји Друштва усаглашени су са свим захтевима Правилника за микро и друга правна лица.

Приликом састављања приложених финансијских извештаја, Друштво је применило усвојене рачуноводствене политике које су обелодањене у тачки 3 у наставку, а које су базиране на Правилнику за микро и друга правна лица и другим важећим рачуноводственим и пореским прописима Републике Србије. Рачуноводствене политике су примењене доследно, осим тамо где је другачије назначено.

#### 2.1. Упоредни подаци и појам материјално значајне грешке

У складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва, материјално значајном грешком сматра се она која појединачно или у збиру са осталим грешкама она која износи преко 2% укупних прихода периода на који се односи.

Грешке које нису материјално значајне, отклањају се у првом сету образаца финансијских извештаја који нису одобрени за објављивање. Када овакве грешке постоје, врше се одговарајућа обелодањивања на релевантном месту.

## 2.2. Сталност пословања

Финансијски извештаји Друштва састављени су под претпоставком сталности пословања (енг. *going concern*), тј. под претпоставком да ће Друштво наставити да послује континуирано током неограниченог периода у догледној будућности.

## 3. РЕЗИМЕ ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПРОЦЕНА

Рачуноводствене политике су специфични принципи, основе, конвенције, правила и праксе које пословни субјект примењује при састављању и презентацији финансијских извештаја. У случају када за конкретну ситуацију и трансакцију нису прописана одговарајућа начела и правила одредбама Правилника за микро и друга правна лица, Друштво користи решења из МСФИ за МСП и из пуних МСФИ.

Промена рачуноводствене политике примењује се на следећи начин:

- 1) када је промена рачуноводствене политике настала као последица прве примене неког рачуноводственог прописа, односно стандарда, та промена исказује се у складу са тим прописом, односно стандардом;
- 2) када се рачуноводствене политике мењају добровољно или када је промена рачуноводствених политика резултат почетне (прве) примене неког рачуноводственог прописа, односно стандарда, који не садржи прелазне одредбе о начину примене те промене и када је могуће одредити ефекте промене рачуноводствене политике за одређени период или кумулативне ефекте промене, таква промена рачуноводствене политике спроводи се ретроспективно.

У случају када није могуће утврдити ефекте или кумулативне ефекте измењене рачуноводствене политике у претходним периодима, Друштво тада примењује нову рачуноводствену политику на књиговодствене износе имовине и обавеза са стањем на почетку најранијег периода за који је могућа ретроспективна примена (што може бити и текући период).

Рачуноводствене процене последица су неизвесности својствених пословним активностима. Оне подразумевају процену износа неке ставке финансијских извештаја у одсуству прецизног начина за мерење. Измене у рачуноводственим проценама обухватају се проспективно (у текућем и наредним периодима).

### 3.1. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Некретнине, постројења и опрема (дугорочна материјална имовина, у наставку: НПО) која испуњава услове за признавање као средство, почетно се мери по набавној вредности/цени коштања, Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању НПО које се квалификује укључују се у набавну вредности тог средства. НПО које се квалификује је оно којем је потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану употребу. Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва значајан временски период, утврђен за ове потребе, је период од преко 1 године.

Након почетног признавања, НПО се мери по набавној вредности, односно цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења.

Као НПО признају се дугорочна материјална средства која испуњавају следеће услове:

- 1) да је процењени корисни век трајања средства дужи од годину дана и да је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством притицати у Друштво,
- 2) да је његова набавна вредност/цена коштања (која може поуздано да се измери) у моменту стицања/изградње, већа од 50.000,00 динара. Претходни критеријуми признавања примењују се и на груписане ставке чија је појединачна вредност мала.

Амортизација НПО врши се путем пропорционалне методе, и то применом стопе, утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна вредност/цена коштања умањена за евентуалну резидуалну вредност.

Ако је резидуална вредност безначајна или ако су корисни и физички век трајања средства блиски, па су очекивања да се на крају корисног века средство евентуално продаје само као отпад, та резидуална вредност се утврђује на нивоу од 0 (нула) динара.

Приликом обрачуна амортизације НПО коришћене су следеће амортизационе стопе:

Опис	Корисни век трајања (у годинама)	Стопа амортизације (у%)
<b>ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>		
Канцеларијска опрема	4 - 10	10–25 %
Путничка моторна возила, возила на моторни погон и сл.	5–8	12,5–20%
Рачунарска опрема, телекомуникациона опрема	3–5	20–33,33%
Остала основна средства	3-10	10-33,33%

НПО престаје да се признаје приликом отуђења, као и онда када се више не очекују будуће економске користи од њеног коришћења или отуђења.

### 3.2. КАПИТАЛ

Капитал, у смислу овог правилника, је сопствени извор финансирања имовине који представља остатак вредности имовине пословног субјекта после одбитка свих његових обавеза.

Капитал се састоји од: уписаног основног капитала (акцијски капитал, удели, улози, државни капитал, друштвени капитал, задружни удели, емисиона премија), остали капитал, неуплаћени уписани капитал, резерве (законске, статутарне и друге резерве), добитак из ранијих година и добитак из текуће године, умањен за порез на добит.

Губитак из ранијих година и губитак из текуће године представљају исправку вредности капитала.

Капитал и губитак уносе се у финансијске извештаје у номиналном износу, односно у висини књиговодствене вредности.

С обзиром на то да капитал представља остатак имовине пословног субјекта након одбитка свих обавеза, признавање капитала непосредно је повезано са признавањем имовине и обавеза. Мерење капитала у финансијским извештајима врши се мерењем појединих врста имовине и обавеза које утичу на промену вредности капитала.

Уписани, а неуплаћени капитал процењује се у висини номиналног износа потраживања по основу уписа капитала.

### 3.3. ОБАВЕЗЕ

Друштво признаје обавезу када је извесно да ће због исплате садашње обавезе, доћи до одлива ресурса и када се износ за њену исплату може поуздано измерити.

Обавезе се класификују као краткорочне и дугорочне.

Обавезе по основу краткорочних и дугорочних кредита и зајмова исказују се по амортизованој вредности. За те потребе користе се планови отплате примљени од кредитора. Припадајући трансакциони трошкови (на пример, издаци за обраду кредитног захтева и сл.) укључују се у вредност ових обавеза и амортизују се у периоду отплате.

Дужнички инструменти класификовани као краткорочне обавезе (на пример, обавезе према добављачима) одмеравају се по недисконтованом износу готовине или друге накнаде за коју се

очекује да буде плаћена осим ако aranžman у ствари представља финансијску трансакцију.

Измирење обавезе може се извршити на више начина, као што су:

- 1) плаћањем у готовини,
- 2) преносом друге имовине,
- 3) пружањем услуга,
- 4) заменом те обавезе са другом обавезом,
- 5) конверзијом обавезе у капитал и сл.

### 3.4. ПРИХОДИ

Приходи по основу продаје робе, производа и услуга признају се када и у мери у којој је Друштво испунило своју обавезу по основу уговора преносом договорене робе или пружањем услуге купцу. Друштво у току извештајног периода, а обавезно на крају тог периода, утврђује степен испуњености чињења из уговора са купцем.

Приходи од продаје робе, производа и услуга вреднују се по фактурној вредности, по одбитку датих рабата и других попушта, ПДВ-а и других пореских облика попут пореза по одбитку.

Друштво укључује у приход прилив економских користи које је примило или потражује за свој рачун. У приход се не укључују износи примљени за рачун трећих страна.

Приходима од активирања учинака вреднују се и признају по цени коштања.

Приходи од државних давања признају се на систематској основи у Билансу успеха током периода у којима Друштво признаје као расход повезане трошкове које треба покрити из тих давања. Државно давање које се прима као надокнада за настале расходе или губитке или у сврху пружања директне финансијске подршке Друштву са којом нису повезани будући трошкови признаје се у Билансу успеха у периоду у којем се прима.

Приходи од камате признају се у износима обрачунатим применом уговорене или затезне каматне стопе за коришћена средства од стране лица коме су средства дата на располагање до дана састављања финансијских извештаја.

Остали приходи признају се у вредности обрачунатих износа који су засновани на веродостојној документацији.

### 3.5. РАСХОДИ

Трошкови директног материјала и продате робе вреднују се и признају по набавној вредности.

Трошкови зарада се исказују у висини стварно обрачунатих зарада.

Други пословни расходи признају се по фактурној вредности, односно вредности утврђеној на основу рачуноводствене исправе.

Расходи камата исказују се у износима обрачунатим применом уговорене и затезне каматне стопе за коришћена примљена средства до дана састављања финансијских извештаја. Издаци за трошкове позајмљивања у вези са средством које се квалификује се капитализују.

Остали финансијски расходи исказују се у висини исплаћених износа.

Остали расходи, признају се по обрачунатим износима заснованим на веродостојној документацији.

#### 4. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (НПО)

Стање и промене на НПО Друштва приказане су у табели у наставку.

(у 000 динара)

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Остале НПО	НПО у припреми	Улагања на туђим НПО	Аванси за НПО	УКУПНО
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>								
Почетно стање – 1. јануар 2022.			4,927					4,927
Нова улагања и накнадна повећања								
Крајње стање – 31. децембар 2022.			4,927					4,927
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>								
Почетно стање – 1. јануар 2022.			4,596					4,596
Амортизација			119					119
Крајње стање – 31. децембар 2022.			4,715					4,715
<b>НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) ВРЕДНОСТ</b>								
31. ДЕЦЕМБАР 2022.			212					212
31. ДЕЦЕМБАР 2021.			331					331

#### 5. ЗАЛИХЕ

(у 000 динара)

	2022.	2021.
Алат и инвентар у употреби	2,444	2,349
(Исправка вредности алата и инвентара)	(2,444)	(2,349)
Дати Аванси	83	145
<b>УКУПНО</b>	<b>83</b>	<b>145</b>

#### 6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

(у 000 динара)

	2022.	2021.
Купци у земљи	7,133	7
<b>УКУПНО</b>	<b>7,133</b>	<b>7</b>

У периоду од датума Биланса стања до датума одобравања финансијских извештаја за објављивање, од укупног износа потраживања по основу продаје на дан биланса, наплаћено је 7,133 хиљада дин.

Анализа старосне структуре потраживања по основу продаје је као што следи:

	2022.	2021.
До 3 месеца	7,133	7
<b>Укупно</b>	<b>7,133</b>	<b>7</b>

## 7. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	2022.	2021.
Хартије од вредности – готовински еквиваленти		
Текући (пословни) рачуни	392	5,633
<b>УКУПНО</b>	<b>392</b>	<b>5,633</b>

Износи на рачунима (динарским и девизним) отвореним код банака, потврђени су последњим изводима тих рачуна од стране банака, као и одговарајућим другим прегледима добијеним од банака ИОС образац.

## 8. КАПИТАЛ

	2021.	2020.
Нераспоређени добитак ранијих година	1779	1,549
Добитак текуће године	188	230
<b>УКУПНО</b>	<b>1967</b>	<b>1779</b>

Износ основног капитала није усклађен са стањем које је регистровано код надлежног регистра код АПР-а, услед трансформације предузећа која је извршена 31.12.2016.год. Оснивач- град Ужице по налогу Државне ревизије предузима мере за усклађивање- процена вредности имовине града Ужица. Предузеће нема евидентиран основни капитал у пословним књигама.

Власници Друштва су:

	% власништва	2022.	2021.
Град Ужице	100	100	100
<b>УКУПНО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

На основу члана 22. став 1. тачка 9. и члана 58. Закона о Јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Одлуке о буџету града Ужица за 2022. годину („Службени лист града Ужица“ број 58/21), извршена је расподела нераспоређеног добитка и то, 50 % у корист оснивача.

## 9. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	2022.	2021.
Добављачи у земљи	374	281
<b>УКУПНО</b>	<b>374</b>	<b>281</b>

Обавезе према добављачима нису каматоносне, а имају валуту плаћања која се креће у распону од 45 дана.



## 10. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	2022.	2021.
Обавезе по основу зарада и накнада зарада и друге обавезе	4,638	1,774
Обавезе по основу пореза на додатну вредност	1,054	643
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	289	1,818
Обавезе по основу пореза на добит		60
<b>УКУПНО</b>	<b>5,981</b>	<b>4,295</b>

### 10.1. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА И ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ

	2022.	2021.
Обавезе по основу зарада и накнада зарада – бруто	4,638	3,235
<b>УКУПНО</b>	<b>4,638</b>	<b>3,235</b>

Обавезе по основу зарада и накнада зарада – бруто, се односе за децембар месец 2022.

### 10.2. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

	2022.	2021.
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса)	1,054	643
<b>УКУПНО</b>	<b>1,054</b>	<b>643</b>

Друштво у периоду од датума биланса стања до датума одобравања финансијских извештаја за објављивање платило је ПДВ који дугује у месецу јануару 2023.

### 10.3. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

	2022.	2021.
Обавезе по основу пореза на добит	0	60
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>60</b>

## 11. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

	2022.	2021.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	67,913	51,957
<b>УКУПНО</b>	<b>67,913</b>	<b>51,957</b>

## 12. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	2022.	2021.
Трошкови осталог материјала (режијског)	1,832	1401
Трошкови горива и енергије	251	255
Трошкови резервних делова	154	49
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	132	197
<b>УКУПНО</b>	<b>2369</b>	<b>1902</b>

## 13. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	2022.	2021.
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	45,172	33,548
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7,257	5,582
Трошкови накнада по уговорима о делу	1,098	222
Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	816	741
Остали лични расходи и накнаде	3,594	2,721
<b>УКУПНО</b>	<b>57,937</b>	<b>42,814</b>

## 14. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	2022.	2021.
Трошкови услуга одржавања	1,562	296
Трошкови сајмова		47
Трошкови рекламе и пропаганде	397	381
Трошкови осталих производних услуга	2,361	3,310
<b>УКУПНО</b>	<b>4,320</b>	<b>4,034</b>

## 15. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	2022.	2021.
Трошкови амортизације нематеријалне имовине	119	114
<b>УКУПНО</b>	<b>119</b>	<b>114</b>

## 16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	2022.	2021.
Трошкови непроизводних услуга	2,068	297
Трошкови репрезентације	300	300

	2022.	2021.
Трошкови премија осигурања	118	25
Трошкови платног промета	118	142
Трошкови чланарина	139	109
Трошкови пореза и накнада	279	499
Остали нематеријални трошкови	73	1163
<b>УКУПНО</b>	<b>3,095</b>	<b>2535</b>

## 17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

Главне компоненте пореског расхода за текућу и претходну годину су:

	2022.	2021.
Порески расход периода	46	98
<b>УКУПНО</b>	<b>46</b>	<b>98</b>

## 18. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то:

- Ризику ликвидности,
- Кредитном ризику.

Управљање ризицима у Предузећу је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијско стање и пословање Предузећа у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта.

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Предузећа у складу са политикама одобреним од стране Надзорног одбора. Финансијска служба Предузећа идентификује и процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика тесно сарађујући са пословним јединицама Предузећа.

### 18.1. Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да Предузећа неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се средство реализује по разумној цени у одговарајућем временском оквиру.

Предузеће управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Предузеће непрекидно процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима финансирања потребним за испуњење пословних циљева Предузећа, а у складу са пословном стратегијом Предузећа.

### 18.2. Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Предузећа као резултат кашњења клијената или друге уговорне стране у измиривању уговорних обавеза. Кредитни ризик се

првенствено везује за изложеност Предузећа по основу готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским институцијама, инвестирања у хартије од вредности, потраживања од правних и физичких лица и преузетих обавеза.

Предузеће нема значајне концентрације кредитног ризика због јасно утврђених правила како би се обезбедило извршавање услуга.

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је на нивоу Предузећа. Кредитни ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и финансијским институцијама; из изложености ризику у трговини на велико и мало, укључујући ненаплаћена потраживања и преузете обавезе. С обзиром да је Град Ужице највећи купац Предузећа, кредитни ризик није значајно изражен.

## 19. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА

Предузеће је у складу са Чланом 22. Закона о рачуноводству извршило усаглашавање потреживања и обавеза и на дан 31. децембра 2022. године не постоје неусаглашена потраживања и обавезе.

## 20. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан састављања финансијских извештаја Предузеће се јавља као тужена страна у једном судском спору, оријентационе вредности у износу од РСД 66.000 динара, док у својству тужиоца Предузеће води укупно 2 судска спора процењене вредности од РСД 14.000.000 динара.

Руководство Предузећа очекује позитивне исходе спорова. Предузеће није вршило резервисања за судске спорове.

## 21. ДАТУМ ОДОБРАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА БИЛАНСА СТАЊА

Директор Друштва донео је одлуку о одобравању финансијских извештаја за 2022. годину у којој је као датум одобравања наведен 17.03.2023 . год.

Није било значајнијих догађаја након датума биланса стања и није било догађаја након датума извештајног периода који би изискивали обелодањивања у Напоменама уз финансијске извештаје.

Ужице 29.03.2023.  
Место и датум

